ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-36/14.01.26

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 2235/17.01.26

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 856/18.12.2025 г. на ВТОбС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ОБЩИНА - Велико Търново
КМЕТ

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:
Мариела Цонева
Заместник –кмет СТИИК

Десислава Йонкова
Директор дирекция ПУОС

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт в отдел СИПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.10.2025 г. - 31.12.2025 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи и отводняване на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж“

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: През месец декември 2025 г., след проверка от страна на Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ на окончателно изпълнените дейности по проекта, Фонда верифицира и превежда на Община Велико Търново остатъчната стойност от 20% от общия размер на БФП на стойност 13 398,42 лв.

Статус към отчетния период:
Реализацията на заложените за изпълнение строително-ремонтни и строително-монтажни дейности стартира от 25.09.2025 г. и продължи до средата на месец ноември 2025 г.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни видове СМР/СРР:
- полагане на отводнителен дренаж около сградата;
- укрепване на резервоар за отходни води;
- направа на отводнителен канал и дига около двора на сградата;
- оформление на дворното пространство и направа на вертикална планировка;
- направа на бетонова замазка („пътеки и плоча“) около сградата и в дворното пространство;
- изграждане на навес;
- монтиране на ограда и входни врати за автомобили;
- изграждане на система за видеонаблюдение и др.

Описаните СМР/СРР са извършени от изпълнителя на 100% с необходимото качество и в договорения срок за реализация.След приключване изпълнението на СМР/СРР, с писмо с изх. № 53-5272-4/ 17.11.2025 г., Община Велико Търново информира Фонд „Социална закрила“ за успешното финализиране изпълнението на проектните дейности. Извършена е проверка от служители на ФСЗ на 19.11.2025 г., като не бяха установени пропуски или забележки при изпълнението.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

Дата на сключване на АДБФП – 13.05.2024 г.
Дата на приключване на АДБФП – 31.12.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 551 686,32 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
На 21.10.2025 г. през системата ИСУН 2020 във връзка с приетите изменения в Методологията и критериите за подбор на операции (МКПО) по процедура BG16RFTA001-1.006, е депозирано Искане за изменение на АДБФП чрез подписване на Допълнително споразумение /Анекс/. Промяната се изразява в актуализация на индикаторите по проект BG16RFTA001-1.006-0014-C01 „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ-Велико Търново“, а именно:

1.1. Индикатор О4-3: Импресии в социалните мрежи и платформи: Актуализация на целевата стойност на индикатора, като съгласно указанията за ОИЦ – Велико Търново тя следва да бъде минимум 39 753 импресии за 2024 г.

1.2. Индикатор О4-6: Гледания (views) в социалните мрежи и платформи: Въвеждане на нов индикатор, считано от 2025 г., с целева стойност минимум 50 000 гледания годишно, за ОИЦ – Велико Търново, за периода 2025–2029 г., в съответствие с актуализираните изисквания по процедурата.

В останалата си част Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ остава непроменен.
Въз основа на представените документи и след одобрението им от УО на ПТП 2021-2027 г. на 25.11.2025 г. е подписано Допълнително споразумение № 1 към Административен договор № BG16RFTA001-1.006-0014-C01/ 13.05.2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ” BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 06.11.2025 г. през системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 4 на стойност 29 059,09 лева. С кореспонденция с регистрационен номер BG16RFTA001-1.006-0014-C02-M043/08.12.2025 г. от ИСУН 2020 Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. информира Община Велико Търново, че средствата са верифицирани в пълен размер. Последните са постъпили по сметката на Община Велико Търново на 22.12.2025 г.

Статус към отчетения период:
В рамките на отчетния период ОИЦ – Велико Търново проведе и взе участие в 11 събития, както следва:

- На 03.10.2025 г. Екипът на ОИЦ – Велико Търново проведе работна среща с представители на Община Лясковец;
- На 09.10.2025 г. Центърът взе участие в информационен ден по Процедура BG16RFTA001-1.010 на Програма „Техническа помощ“, като същевременно оказа и логистична подкрепа за организирането и провеждането му;
- На 13.10.2025 г. ОИЦ – Велико Търново участва в онлайн информационен ден по Процедура BG16RFTA001-1.010 на Програма „Техническа помощ“;

- На 04.11.2025 г. ОИЦ – Велико Търново организира и проведе информационен ден със студенти от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", на който бяха представени актуални възможности за кандидатства по програмите от ЕФСУ, както и ИСУН 2020;
- В периода 05.11.2025 г. - 07.11 2025 г. екипът на Центъра взе участие в тридневно обучение, насочено към мрежата от ОИЦ в България, което бе организирано от Централното координационно звено и се проведе в Гранд хотел Велико Търново;
- В периода 18.11.2025 г. - 19.11.2025 г. екипът на Центъра взе участие в двудневен практически семинар „Интегрирани териториални инвестиции в туризма и образованието за устойчиво икономическо и общностно развитие", който бе организиран от Световната банка и се проведе в парк хотел „Асеневци" в град Велико Търново;
- На 10.12.2025 г. екипът на Центъра взе участие в информационен ден по мярката „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации";
- На 10.12.2025 г. екипът на Центъра взе участие и в онлайн информационен ден по процедурата за зелени и цифрови партньорства по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 г.;
- В периода 11.12 - 12.12 2025 г. ОИЦ – Велико Търново организира и проведе двудневно обучение насочено към студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" – Факултет по изобразително изкуство на тема „Разработване на европейски проекти";
- На 16.12.2025 г. Центърът информира за одобрения проект на СНЦ „Местна инициативна рибарска група „Свищов–Ценово" за развитие на рибарските общности в Община Свищов;
- На 17.12.2025 г. ОИЦ – Велико Търново проведе пред представители на местните медии пресконференция, на която представи отчет по ключови дейности на Центъра, актуални данни за напредъка по европейското финансиране в областта и резултатите от работата си през 2025 г.;

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми – 23 броя.
За отчетния период са популяризирани 31 инициативи, събития и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.
Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 6 бр. събития в рамките на отчетния период.
Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 38 души.
Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –19 бр.

2. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново"

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд", в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C02 „Топъл обяд в Община Велико Търново"

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.
Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 03.01.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.01.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 597 059,04 лв.
Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:
Чрез системата ИСУН 2020 на 29.10.2025 г. е подадено Междинно искане за плащане с период на отчитане 01.07.2025 г. - 30.09.2025 г. на стойност 53 114,88 лв., което е одобрено от УО на ПХОМП 2021-2027 на 03.12.2025 г.

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г., са подадени нови 18 броя заявления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. След осъществена проверка за допустима принадлежност към целевите групи, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново, са одобрени 16 от подадените заявления, 1 е отказано от Дирекция социално подпомагане. За 1 кандидат, проверката все още не е завършила.

От одобрените 16 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.10.2025 г. – 31.12.2025 г. като потребители по проекта са включени 7 лица, както следва:

– 4 лица са включени като потребители на услугата;

– 3 лица са включени като потребители, с договор за предоставяне на услугата, който е с временен характер, по заместване на временно преустановен титуляр.

Капацитетът на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е запълнен.

За периода от 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г., храна са получавали лица от 13 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 165 лица;
- гр. Дебелец – 14 лица;
- гр. Килифарево – 9 лица;
- с. Ресен – 5 лица;
- с. Леденик – 3 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 3 лица;
- с. Шемшево – 4 лица;
- с. Самоводене – 1 лице ;
- с. Миндя – 2 лица;
- с. Къпиново – 2 лица;
- с. Велчево – 1 лице;
- с. Арбанаси – 1 лице..

Общо: 212 лица /с натрупване/.

Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 187 лица;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 16 лица;

– лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни

лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ– 4 лица;

– скитащи и бездомни лица – 3 лица;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане – 2 лица.

От началото на проекта до 31.12.2025 г., са подадени общо 481 заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти.
Към 31.12.2025 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите лица за ползване на услугата са общо 47.

3. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения", Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 22.12.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 116 375,26 лв., като същият е верифициран от СНД - Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на 30.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.

Статус към отчетения период:

Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната система на механизма е предоставена информация, както следва:

- На 03.10.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

- На 03.10.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.07.2025г. – 30.09.2025г., като същият е одобрен от Структурата за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

- На 03.11.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците ноември и декември 2025г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

- На 02.12.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците декември 2025 г. и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

С писмо рег. № BG-RRP-1.007-0113-C01-M065/01.12.2025 г. изпратено чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020, СНД-Изпълнителна агенция

„Програма за образование“ с № BG-RRP-1.007-0113-C01-M065, уведомява Крайния получател-община Велико Търново за извършване на проверка на място, относно изпълнение на инвестиция „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“. На 09.12.2025г. екип на СНД-Изпълнителна агенция „Програма за образование“ извърши проверка на място на обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“. С писмо с рег. № BG-RRP-1.007-0113-C01-M069 получено чрез ИСМ ИСУН 2020, СНД-Изпълнителна агенция „Програма за образование“ уведомява Крайния получател – община Велико Търново за резултатите от проведената проверка на място със заключение, че дейностите по инвестицията се извършват при спазване на специфичните изисквания на насоките за кандидатстване, договор № 02.12.2024 г. с изпълнител ДЗЗД „Модерно образование“ и извършените промени към него.

Изпълнение на Договор от 02.12.2024г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Модерно образование“, гр. София с предмет „Модернизация на образователната среда на Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново” за извършване на СМР

През отчетения период са извършени доставка и монтаж на тръбно скеле за полагане на външна топлоизолация; обход и проверка на фасадата за състоянието на стенната облицовка от каменни плочи; полагане на винилна настилка в класни стаи; шпакловка и боядисване стени класни стаи трети и четвърти етаж; монтаж на осветителни тела класни стаи, монтаж на первази класни стаи; в полуподземен етаж са извършени - облицовка от стъклокерамични плочи в басейн; полагане на подово покритие от гранитогрес; полагане на топлоизолация басейн от полистирен (XPS); доставка на елементи за климатична инсталация; обръщане около врати трети и четвърти етаж; полагане на гранитогрес в полуподземен етаж в помещения фитнес, съблекални, предверие, коридори, технически помещения.

Изпълнение на договор от 22.11.2024г. между Община Велико Търново и „Минерва-КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Упражняване на Строителен надзор на обекти на Община Велико Търново, по обособени позиции: ОП № 2 Упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол на обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“

Изпълнителя съблюдава извършването на строително-ремонтните дейности на място на обекта, поддържа контакт с изпълнителя СМР и Възложителя, следи за влагането на материалите, процеса на изпълнение на СМР, както и качеството на изпълнение на демонтажните и строителните работи. Подписва и съгласува заповеди в Заповедната книга на обекта. Екипа на изпълнителя посещава на място на обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“, съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности. Проверява на място реалното изпълнение на строително-ремонтните дейности в подготовка за подписване на протокол за действително извършени работи. През отчетния период са прегледани всички необходими актове по Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнение на договор от 02.12.2024г. между Община Велико Търново и „Астеди“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Лицата, изпълняващи авторски надзор следят и упражняват стриктен контрол над работата на строителния обект, като по този начин се предвижда да се гарантира точното изпълнение на проекта. В хода на изпълнение авторски надзор стриктно съблюдава архитектурните, технологичните, стилистичните и строителни правила и норми. Извършва се контрол за качеството на материалите и изработката, според зададените технически параметри в проекта. Осъществен Авторски надзор при извършване на строително – ремонтните дейности приети с подписване на всички необходими актове по Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения", Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 02.12.2025 г. е подаден дневен финансов отчет през Информационната система на механизма (ИСМ-ИСУН 2020), с който са отчетени разходи за строително-монтажни дейности на стойност 651 632, 1 лв. Отчетът е одобрен и верифициран на 08.12.2025 г.

Статус към отчетения период:
Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната система на механизма е представена информация, както следва:

- На 05.10.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците и октомври и ноември 2025г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“;
- На 16.10.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за отчитане на периода 01.07.2025г. - 30.09.2025г., като същият към настояща дата е в процес на оценка;
- На 05.11.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците ноември и декември 2025 г. и е попълнена изискуемата информация, относно постигнатия напредък в изпълнение на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“;
- На 04.12.2025г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците декември 2025г. и януари 2026 г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“;

Изпълнение на договор с предмет: СМР за обект „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“ с изпълнител „Строителна компания ВТ“ ООД, гр. Велико Търново

Показател за мониторинг и изпълнение на етапната цел, по реда на чл.2 на Регламент (ЕС) 2021/ 241 е реализиране на дейностите по договора на "Строителна компания ВТ" ООД, съгласно одобрения инвестиционен проект в обхвата на:

- Корпус В /източно крило/ от съществуваща учебна база са изпълнени дейности по разширение чрез пристрояване и надстрояване на източно крило (корпус В) на съществуваща учебна база на ОУ "Бачо Киро" с три нови учебни кабинета с достъп от общ коридор с общи санитарни възли, в частта на: Част конструкция – изградени са колони на надстройката на класните стаи, изградени от стоманобетонова; Направена е таванска плоча; Новоизградените класни стаи са измазани и боядисани, готови за обзавеждане;
- Монтиран е асансьор до всички нива на сградата по ред на Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021г. в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Подменена е дограмата на сградата с профил и трипластов стъклопакет;
- Извършени са ремонтни дейности в частта на електроинсталацията на сградата, вентилацията и климатизацията(ОВК), както и на отоплението;
- Извършена е реконструкция на осветителна уредба чрез замяна на съществуващите осветителни тела с нови LED енергийно ефективни;
- Изградена е система за управление на ел. инсталацията в класните стаи и кабинети;
- Извършена е подмяна на старите водосточни тръби и улуци с нови;
- В частта на ремонта и реконструкцията на съществуваща учебна база /корпус А/, са изпълнени дейности по топлоизолиране на външните стени, цялостна подмяна на вътрешната дограма с нови ПВЦ, съгласно доклада за енергийна ефективност. Вътрешният ремонт и реконструкцията на съществуваща учебна база /корпус А/ е приключил
- Ремонтирано е дворното пространство – приключен е ремонта на съществуваща настилка и лекоатлетическа писта; изградено е външно LED осветление;

В процес е озеленяване на дворното пространство при възможност и благоприятни условия.

В периода на настоящия доклад на 13.11.2025 г. е подписан протокол за приемане на действително изпълнени видове и количества строително –монтажни работи на стойност 646 246,62 лв.

Изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на обекти на Община Велико Търново, по обособени позиции: ОП № 1 „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“ с изпълнител "МАЖОР 7" ЕООД, гр. Велико Търново

Упражняването на строителен надзор и инвестиционен контрол на обект „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“ се изпълнява, съгласно зададения график по сключения договор с избрания изпълнител "МАЖОР 7" ЕООД. По реда на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, изпълнителят упражняващ строителен надзор и инвеститорски контрол, гарантира законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация.

На 13.11.2025 г. е подписан протокол за приемане на действително изпълнени видове и количества строително –монтажни работи изпълнените дейности по СМР, приет от Изпълнителя по договор за упражняване на строителен надзор по реда на чл. 160 от ЗУТ.

Изпълнение на договор с предмет „Упражняване на Авторски надзор (АН) при извършване на СМР на обект: „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“ с изпълнител "С-АРХ-БИЛДИНГ" ЕООД,

Дейността по договора се изпълнява по зададения график от изпълнителя "С-АРХ-БИЛДИНГ" ЕООД, съгласно чл.162 от ЗУТ, посредством екип, извършващ авторски надзор по съответните части на проекта, според Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове. С цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта, и необходимост от проектиране по реда на чл. 154 от ЗУТ, както и подписване на актове и протоколи (Приложение 10 и Приложение 11), изпълнителят е изготвил и представил необходимата документация за съгласуване и одобрение от страна на компетентните органи. Изпълнителят съблюдава процесите при извършване на строително-монтажните работи, гарантира спазване параметрите на техническите проекти и техните изменения, възникнали при обстоятелства по реализиране на доброто изпълнение на проекта. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект.
На 13.11.2025 г. е подписан протокол за приемане на действително изпълнени видове и количества строително –монтажни работи изпълнените дейности по СМР от изпълнителя до договор за упражняване на авторски надзор по реда на чл. 160 от ЗУТ.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за модернизиране на Основно училище „Бачо Киро“, гр. Велико Търново"

Изпълнението на дейността по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за модернизиране на Основно училище „Бачо Киро“, гр. Велико Търново, съгласно одобрения времеви график на проекта, се осъществява в технологична последователност, след приключване на строително-монтажните работи по разширение и надстрояване на Корпус В и обособяването на новите четири кабинета (класни стаи).

Към датата на настоящия доклад е в процес процедурата по договаряне изпълнението по доставката, което следва да отговаря на изискванията за функционалност, хигиена и безопасност и да бъде съобразено с възрастовите особености на ползвателите, съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба № 24 от 10.09.2020 г.
Изпълнение на дейност „Информация, комуникация и публичност“ на обект: „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“

Представена е информация във връзка с напредъка и дейностите по Договор BG-RRP-1.007-0115 "Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново", налична на интернет-страницата: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22057111.

5.Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз
Партньори по проекта:
Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент
Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.
Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.
Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.
Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Изпълнение на инженеринг- проектиране и изграждане на велосипедна мрежа и съпътстваща инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични зарядни станции в кв. Бузлуджа, по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP“.
В обхвата на поръчката е включено изпълнение на следните дейности:
Дейност 1. Разработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“
Дейност 2. Изпълнение на СМР на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазването на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.
Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на оборудване. Дейността включва доставката на следното оборудване:
- Доставка, монтаж и пуск на велостоянки – минимум 2 бр.
- Доставка, монтаж и пуск на фотоволтаични зарядни станции – минимум 2 бр.

С Решение № F734466/20.08.2025г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет Предмет на обществената поръчка е „Изпълнение на инженеринг- проектиране и изграждане на велосипедна мрежа и съпътстваща инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични зарядни станции в кв. Бузлуджа, по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP“ с уникален номер **№ 00073-2025-0074**, която е публикувана на официалната страница на АОП на адрес: https://app.eop.bg/today/518384 . Прогнозната стойност е 496 291,87 лв. Срокът за подаване на оферти е 29.09.2025г. С Решение № D48790847/01.10.2025 г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради липсата на подадени оферти в крайния срок за получаването им – 29.09.2025 г., 23:59 ч. Предстои откриването на нова процедура.

6. Проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Дата на сключване ДБФП: 22.04.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 22.04.2029 г.
Стойност на проекта по бюджет: 25 726 909,32 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Статус към отчетения период:

Изпълнение на дейност „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

През м. август 2025, стартира втората част от кампанията по набиране на заявления от домакинствата за подмяна на старите неефективни топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на която желаещите граждани да се включат в проекта можеха да подадат своите заявления. Общият брой на подадените заявления по Първата и Втората кампания към 09.12.2025 г. е 1199 бр., от които 382 броя от Втората кампания.

В резултат на извършен анализ на подадените заявления от началото на Втората кампания по прием на заявления броят на заявените отоплителни уреди е следния:

- Климатици – 312 заявления/650 бр. уреда;
- Топловъздушна камина със закрита горивна камера – 2 заявления/2 бр. уреда
- Камина с водна риза – 2 заявления/2 бр. уреда ;
- Пелетен котел – 1 бр. заявление/1 брой уред;
- Термопомпа въздух – вода – 65 броя заявления/65 бр. уреда;
- Стоманен панелен радиатор – 38 кандидата/134 бр. уреди;

Предстои класиране на подадените заявления.

Изпълнение на дейност Консултации на гражданите и подпомагане на попълване на изискуемите документи

- Създадена е електронна поща: airvelikotarnovo@gmail.com , която се използва както за изпращане на информационни материали така и за прием на заявления. Гражданите имат възможност да подават попълнените от тях и подписани с електронен подпис заявления за кандидатстване по проекта, заедно с всички приложими документи. На този етап приема на заявления е преустановен, до отваряне на нова покана за прием на заявления. Информацията за създадената електронна поща е публикувана на официалната интернет страница на община Велико Търново, подстраница на Проекта на следния линк: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proekti/za-po-chist-vazduh-vobshtina-veliko-tarnovoveliko-tarnovo
- Разкрита е телефонна линия за входящи и изходящи обаждания, на която гражданите ще могат да получават информация относно условията на проекта, начина на кандидатстване, разяснения по отношение на попълване на заявление за кандидатстване, необходими документи и др. Телефонният номер, на който гражданите могат да получат информация е 0889 09 49 84. Той е на разположение на гражданите всеки делничен ден, от 08:45 до 17:45 часа, както и всяка първа седмица от месеца от 08:45 до 17:45 часа. Информацията за разкритата телефонна линия публикувана на подстраница на проекта, част от официалната интернет страница на община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proekti/za-po-chist-vazduh-vobshtina-veliko-tarnovo
- Разкриване на специализирани гишета на подходящи лесно достъпни места - оборудване на офиси за попълване и прием на заявления

– Офисът за прием на заявления от граждани, както и получаване на разяснения на условията за кандидатстване и помощ за попълване на изискуемите документи се намира в гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон" №2.

– На място в офиса, в рамките на обявеното работно време, гражданите могат да получат информация и разяснения относно условията за включване в проекта, необходими документи за кандидатстване или да получат отговори на други въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

– В офиса се прави организация на техническите екипи, които извършват посещения в домовете на подалите заявления граждани. Обработват се попълнените технически карти от реализираните огледи на екипите. Попълват се електронни бази данни.

➢ За по-добро информиране на гражданите и популяризиране дейностите по проект „За по-чист въздух“ в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е създадена и се поддържа Фейсбук страница на проекта : https://www.facebook.com/profile.php?id=61574501214097# .

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”: Стоманени панелни радиатори“

С Решение №F733242/21.08.2025г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител по процедура с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”: Стоманени панелни радиатори“. Уникален номер на поръчката **№ 00073-2025-0075**. Публикувана е на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/518295 . Прогнозна стойност 414 533,33 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 10.09.2025г. В указания срок са постъпили 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1827/11.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени подадените оферти. С Протоколи № 1/11.09.2025г., № 2/24.09.2025г. и №3/29.09.2025г. Комисията разгледа техническата и ценова оферта на участниците и класира на I-во място офертата на „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София. На 06.11.2025г. е подписано Рамково споразумение между Община Велико Търново и „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” на стойност не повече от 414 533,33 лв. без ДДС.

Сключени договори:

1. На 24.01.2024г. е сключен договор с предмет: „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” с изпълнител „ДАМИ 87“ ООД, с. Самоводене, на стойност 419 136,00 лв. с ДДС.

2. На 08.02.2024г. е сключен договор с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София, на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.

3. На 20.05.2024г. е сключен договор с предмет : „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 с ДДС.

4. На 04.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител ДЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

5. На 14.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 400,00 лв. с ДДС.

6. На 13.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София. на стойност 66 636,00 лв. с ДДС.

7. На 19.03.2025г. е сключен договор с предмет : „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по ОП 1 „Отоплителни устройства на електричество“ с изпълнител ДЗЗД “Мега Би Джи Ар“, гр. София на стойност 20 952 954,99 лв. с ДДС.

8. На 22.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пелетни камини и котли“ ЕООД, гр. Враца с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”, Обособена позиция № 1 „Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса“ на стойност 1 067 467,75 лв. с ДДС.

9. На 06.11.2025г. е подписано Рамково споразумение между Община Велико Търново и „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” на стойност не повече от 497 440,00 с ДДС.

7. Проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Механизъм за възстановяване и устойчивост, Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) с рег. № BG-RRP-4.020 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дата на сключване на Договора за финансиране: 13.03.2024 г.
Дата на приключване на Договора за финансиране: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 216 187, 55 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 28.10.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 394 730,15 лв., като същият е одобрен от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 10.11.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.
Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 25.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 272 932,49 лв., като същият е одобрен от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 03.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.

Статус към отчетения период:

- На 03.10.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;

- На 03.10.2025г. е изпратен Финансово-технически отчет за периода 01.07.2025г. – 30.09.2025г., като същият е одобрен. от Структурата за наблюдение и докладване - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

- На 03.11.2025 г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;

- На 02.12.2025г. чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците декември 2025 г. и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“;

Изпълнение на договор с предмет „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“

Дейностите по СМР се изпълняват съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: доставка и полагане на топлоизолационна интегрирана система по външни стени-финиш фасадна мазилка, грундиране, циментово лепило, топлоизолация от експандиран полистирен(EPS) дебелина 12 см, стъклофибранна мрежа, шпакловка на стъклофибранна мрежа в т.число обръщане с гъли по външни ръбове на сграда; Направа външна двуслойна силикатна мазилка; Демонтаж покривни прозорци, вкл. оберлихт; топлоизолация на фасадни стени, външни врати и прозорци на помещения от "Екструдиран пенополистирол" по стени на външни врати и прозорци по фасадви стени с дебелина 2 см.; почистване дървена ламперия по фасада, включително импрегниране и боядисване; обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с ширина до 30 см. /без мазилка/; топлоизолация на фасани стени на помещения от "Екструдиран пенополистирол" с дебелина 12 см., включително дюбели и лепило за захващане вътрешно; доставка и монтаж на покривна ламарина; почистване на дървена фасада, включително импрегниране и боядисване в цвят на оригинала; направа външна двуслойна силикатна мазилка – ситнопръската структура в светъл цвят; направа на инсталация за отопление и охлаждане; доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръби и съоръжения; доставка и монтаж на вентилационна инсталация; доставка и монтаж покривни прозорци (двоен стъклопакет триплекс, стъкло четири сезона), включително изграждане рамка за прозореца; доставка и монтаж на вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални ламели, 300Х150 с регулираща секция; доставка и монтаж на вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални ламели, 500Х150 с регулираща секция; доставка и монтаж на вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални ламели, с регулираща секция;

През отчетния период са съставени и подписани АКТ 19_№ 1/03.10.2025г. за приемане на извършени СМР и АКТ 19_№ 2/06.11.2025г. за приемане на извършени СМР, със съответните съпътстващи документи към тях.

Изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“

Изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“ На 06.06.2025г. е подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с което стартира изпълнението на дейността за извършване на строителен надзор. Изпълнителя съблюдава извършването на строително-ремонтните дейности на място на обекта, поддържа контакт с изпълнителя СМР и Възложителя, следи за влагането на материалите, процеса на изпълнение на СМР, както и качеството на изпълнение на демонтажните и строителните работи. Екипа на изпълнителя посещава на място на обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново“, съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности. Проверява на място реалното изпълнение на строително-монтажните работи в подготовка за подписване на протокол за действително извършени работи. През отчетния период са прегледани и подписани АКТ 19_№ 1/03.10.2025г. за приемане на извършени СМР и АКТ 19_№2/06.11.2025г. за приемане на извършени СМР, със съответните съпътстващи документи към тях. Както и всички необходими актове по Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по

време на строителството. Изготвени и представени на Възложителя месечни доклади за напредък на извършените СМР дейности.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обекти „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов", град Велико Търново"

Извършва се контрол за качеството на материалите и изработката, според зададените технически параметри в проекта. Осъществен авторски надзор при извършване на полагане на топлоизолационна интегрирана система по външни стени-финиш фасадна мазилка, топлоизолация от експандиран полистирен (EPS) дебелина 12 см, Направа външна двуслойна силикатна мазилка; топлоизолация на фасадни стени, външни врати и прозорци на помещения от "Екструдиран пенополистирол" по стени на външни врати и прозорци по фасади стени с дебелина 2 см., почистване дървена ламперия по фасада, включително импрегниране и боядисване, обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с ширина до 30 см., топлоизолация на фасадни стени на помещения от "Екструдиран пенополистирол" с дебелина 12 см., включително дюбели и лепило за захващане вътрешно, доставка и монтаж на покривна ламарина, почистване на дървена фасада, включително импрегниране и боядисване в цвят на оригинала, направа външна двуслойна силикатна мазилка – ситнопръската структура в светъл цвят, направа на инсталация за отопление и охлаждане. През отчетния период са съгласувани и подписани АКТ 19_№ 1/03.10.2025г. за приемане на извършени СМР и АКТ 19_№ 2/06.11.2025г. за приемане на извършени СМР, със съответните съпътстващи документи към тях, както и всички необходими актове по Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8. Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново"

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 05.09.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 7 721 449,03 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 10.10.2025 г. е подаден Финансово – технически отчет № 5 с период на отчитане 01.07.2025 г. – 30.09.2025 г. с искане за плащане на стойност 1 494 477, 67 лв. Искането за плащане е верифицирано на Община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:
Изпълнение на договор с предмет: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева"

В изпълнение на договор с предмет „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" на 09.06.2025г. е подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с което стартира изпълнението на строително –монтажните работи. Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя. През периода на междинно отчитане са изпълнени следните видове работи: доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет, обръщане на прозорци и врати (външно и вътрешно), възстановяване на вътрешна мазилка. За нова сграда:

вътрешна тухлена зидария12 и 25 см. с варо-циментов разтвор. полагане на не варо - циментова мазилка по стени и тавани, доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет, кофраж по нива, доставка и полагане на армировъчна стомана, доставка и полагане на бетон, монтаж на лампов извод, монтаж на контактен извод, доставка и полагане на СВТ, ПВВ- МБ1, гофрирана тръба, доставка и монтаж на кабел, доставка и монтаж на вътрешен водопровод от ПП-Р ф40, ф32, ф25 и ф20, доставка и монтаж на вертикален канал PVC ф110, ф75, доставка и монтаж на ревизия PVC 110/75, доставка и монтаж на отводнителна тръба PVC ф50, изграждане на вертикални щрангове и други видове работи. На 03.12.2025 г. са проверени и разплатени видове и количества СМР, съгласно Протокол № 2 (обобщен) за приемане на действителни изпълнени видове и количества СМР.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на външно електрическо захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

На 18.09.2025 г. е публикувано събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително - монтажни и доставни работи за дооборудване на БКТП Булгар за външно ел. захранване на: Преустройство, реконструкция и разширение на съществуваща сграда - Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново“ и номер в РОП 00073-2025-0086, публикувана на официалната страница на АОП на адрес: https://app.eop.bg/today/526093 . Краен срок за подаване на оферти - 29.09.2025 г. В срока за подаване са постъпили 2 бр. оферти на „ Пандора“ ЕООД, гр. Варна и „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново. Със Заповед № РД 22-1971/ 30.09.2025 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/30.09.2025 г. и Протокол № 2/08.10.2025 г. Комисията разгледа техническите и ценови оферти и класира на първо място офертата на „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново. На 05.11.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Извършване на строително - монтажни и доставни работи за дооборудване на БКТП Булгар за външно ел. захранване на: Преустройство, реконструкция и разширение на съществуваща сграда - Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново“ на стойност 63 998,99 лв. без ДДС или 76 798,79 лв. с ДДС.

9.Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

Дата на сключване договор: 01.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.04.2026 г.
Размер на финансирането: 1 882 317, 34 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: На 11.12.2025 г. е подписано Допълнително споразумение на за удължаване срока на изпълнение до 30.04.2026 г.

Статус към отчетения период:
Съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната система на механизма е представена информация, както следва:

На 22.10.2025г. е изпратен финансово-технически отчет, относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по договор BG-RRP-4.028-0006-C02 „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“ с източник на финансиране „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ), същият е одобрен на 11.11.2025 г. от Структурата за наблюдение и докладване.

На 14.11.2025 г. с писмо № М013 през ИСУН 2020 е стартирана процедура по Искане за изменение на Договор № BG-RRP-4.028-0006-C02 „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“ (чрез анекс) за удължаване срока на изпълнение на проекта. Искането е мотивирано от необходимостта за осигуряване на безопасна работна среда при изпълнение на дейностите във влажно и дъждовно време, както и при зимни условия, при стриктно спазване на Правилника за безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., в сила от 29.08.2004 г.).
С писмо № М014 от 09.12.2025 г. на Структурата за наблюдение и докладване, искането за удължаване срока за изпълнение на Договор № BG-RRP-4.028-0006-C02 „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“ е одобрено, като крайният срок се удължава до 30.04.2026 г.

Допълнителното споразумение № 1 е подписано на 11.12.2025 г. на основание чл. 46, ал. 1 от Договора за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.028-0006, сключен на 01.11.2024 г. и чл. 12.5 и чл. 13.5 от Общите условия от Общите условия към договорите за финансиране по инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изпълнение на договор с предмет: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“, с изпълнител „ХИТ“ ООД.

На 18.09.2025 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и „ХИТ“ ООД, сл Първомайци, община горна Оряховица на стойност 1 344 641,05 лв. без ДДС и 1 613 569,26 лв. с ДДС. с предмет „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“.

На 03.10.2025 г. е подписан протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което са стартирали дейностите по изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново".

Към датата на настоящия доклад, съгласно линейния график за изпълнение на строително-монтажните работи и при спазване на технологичната последователност, са изпълнени дейности в обхвата на: демонтирани стари осветителни тела - 1242 бр.; монтирани са нови осветителни тела- 1236 бр.; извършен е демонтаж на старата апаратура за управление -33 бр.; доставени и монтирани нови табла с апаратура за управление на уличното осветление (СУУО)- 33 бр., която е настроена в работен режим; извършен е демонтаж на стари конзоли – 243 бр. Към датата на настоящия отчет дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв.

„Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“

На 25.09.2025 г. е сключен договор с „ИнвестКонсулт“ 21 ООД, на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал.6 от ЗОП, на стойност 21 112, 00 лв. без ДДС и 25 334,40 лв. с ДДС.

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане изискванията на Наредба от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
На 03.10.2025 г. е подписан протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което са стартирали дейностите по изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“ по реда на чл. 160 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.

Изпълнение на договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора“, кв. „Асенов“, кв. „Акация“, кв. „Варуша“ и кв. „Център“ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“

На основание чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 от ППЗОП във връзка с съгласно информация за пазарни консултации на откриване на процедура с предмет: „Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“, са информирани заинтересованите лица, че е изготвен инвестиционният проект за обекта, възложен и изпълнен по договор с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически „Рехабилитация и модернизация на система за улично осветление гр. Велико Търново“ от дата 08.03.2024 г., сключен с изпълнител: „МД ПРОЕКТ“ ЕООД. Съгласно чл.3, ал.(1) от посочения договор, стойността е 70,00 лв./час без ДДС, но не повече от 9 800,00 лв.
Авторският надзор се осъществява по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за съставяне на актове и протоколи по време на строителството както следва. В процес е финализиране на процедурата, която е възложена по реда предвиден за индивидуалната стойност на основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Дейността е в процес на изпълнение.
На 03.10.2025 г. е подписан протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което са стартирали дейностите по изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и модернизация на системата за изкуствено улично осветление в кв. „Света гора”, кв. „Асенов”, кв. „Акация”, кв. „Варуша” и кв. „Център” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново“ по реда на чл. 160 от ЗУТ за упражняване на авторски надзор.

В изпълнение на мерки за информация, комуникация и публичност по предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“

В изпълнение на мерките за информация, комуникация и публичност, по реда на член 34, ал. 2 „Информация, комуникация и публичност“ от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизма за възстановяване и

устойчивост (МВУ), в процес е подготовка на пресконференция за представяне информация на широката общественост относно изпълнението на дейностите и постигнатите цели по проекта.

10. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“, № BG-RRP-4.023-1796

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 18.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 430 642,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 26.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 13 200,00 лв., като същият е верифициран от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“ на 14.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 01.10.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г., и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“ ;
- На 03.11.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“ ;
- На 02.12.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков № 2“ ;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2"

В изпълнение на дейността на 31.07.2025г. е сключен Договор между ДЗЗД „М2 БИЛД“, гр. София и Община Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2" на обща стойност за **обект - ул. „Васил Петлешков“ № 2** в размер на 326 930,30 лв. с ДДС.

Изпълнение на поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“

С Приемателно - предавателен протокол от 10.09.2025г., Изпълнителя ДЗЗД „М2 БИЛД“, гр. София, предава на 10.09.2025г. на Възложителя и Водещ партньор – Община Велико Търново, изготвения Инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“, съгласно изискванията в техническата спецификация, заданието за проектиране и условията на сключения договор между страните в три еднообразни оригинала на хартиен носител и един екземпляр в електронен вид на оптичен носител CD/DVD. След преглед от страна на Възложителя и Водещ партньор – Община Велико Търново на представения технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“, Възложителя го приема без възражения с Приемателен протокол от 24.09.2025г.

На база изработения Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“ е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 464/13.10.2024г и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 276/22.10.2025г. на гл. архитект на Община Велико Търново.
Поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“ е изпълнена на 100% в срок и с необходимото качество на изработката.

Изпълнение на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“

След издаване и влизане в сила на Разрешение за строеж № 276/22.10.2025г. на 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“. Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: подготовка на обекта, ограждане и обезопасяване; изграждане на фасадно скеле; взимане на индивидуални размери на дограма; почистване на покрив и фасади от кабели и други материали; доставка на материали.

Изпълнение на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“.

Изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния

<u>сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:</u>

В изпълнение на дейността на 04.09.2025г. е сключен Договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции. ОП 6 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2.

<u>Изпълнение на поддейност "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието", Технически проект за обект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“</u>

С Приемателен протокол от 10.11.2025г. Възложителят приема без възражения и с необходимото качество на изработка изпълнението на Дейност „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, с основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.5, ал.10 и ал. 11 от ЗУТ“ с изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 464/13.10.2024г. в едно с извършена оценка на инвестиционен проект за съответствие по чл. 142, ал.11 от ЗУТ по част: Енергийна Ефективност и извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект в обхвата на чл.142, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, предаден и приет с Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2025г., Приемателно-предавателен протокол от 14.10.2025г. и Разрешение за строеж № 276/22.10.2025г. влязло в сила на 06.11.2025г.

<u>Изпълнение на поддейност упражняване на Строителен надзор за обект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“</u>

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. “Васил Петлешков“ № 2“.

<u>Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции"</u>

<u>Обособена позиция</u> *<u>1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.</u>*

<u>Обособена позиция</u> *<u>2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.</u>*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

За Обособена позиция № 6 „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: **град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2,** гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“ .
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048 . Срокът за подаване на оферти е 05.09.2025г., а за отваряне на офертите - 09.09.2025г. В частта за обект град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2 – прогнозна стойност 1452,00 лв. без ДДС или 1742,40 лв. с ДДС. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

11. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“, № BG-RRP-4.023-1801

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 07.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 376 869,48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 26.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 12 828,62 лв., като същият е верифициран от СНД - Министерство на

регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“ на 14.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 01.10.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г., и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“ ;
- На 29.10.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“;
- На 02.12.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“ ;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2“

В изпълнение на дейността на 31.07.2025г. е сключен Договор между ДЗЗД „М2 БИЛД“, гр. София и Община Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 и ул. „Васил Петлешков“ № 2" на обща стойност за **обект - ул. „Баба Мота“ № 3** в размер на 372 006,90 лв. с ДДС.

Изпълнение на поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“

С Приемателно - предавателен протокол от 10.09.2025г., Изпълнителя ДЗЗД „М2 БИЛД“, гр. София, предава на 10.09.2025г. на Възложителя и Водещ партньор – Община Велико Търново, изготвения Инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“, съгласно изискванията в техническата спецификация, заданието за проектиране и условията на сключения договор между страните в три еднообразни оригинала на хартиен носител и един екземпляр в електронен вид на оптичен носител CD/DVD. След преглед от страна на Възложителя и Водещ партньор – Община Велико Търново на представения технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“, Възложителя го приема без възражения с Приемателен протокол от 24.09.2025г.
На база изработения Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“ е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 463/13.10.2024г и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 275/22.10.2025г. на Гл. архитект на Община Велико Търново.

Поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“ е изпълнена на 100% в срок и с необходимото качество на изработката.

Изпълнение на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“
След издаване и влизане в сила на Разрешение за строеж № 275/22.10.2025г. на 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“. Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: подготовка на обекта, ограждане и обезопасяване; изграждане на фасадно скеле; взимане на индивидуални размери на дограма; почистване на обекта, покрив и фасади от кабели и други материали; доставка на материали.

Изпълнение на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“.

Изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“

В изпълнение на дейността на 04.09.2025г. е сключен Договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции. ОП 6 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“ на стойност **за обект „Баба Мота“ № 3 – 3 286,00 лв. без ДДС или 3 943,20 лв. с ДДС.**

Изпълнение на поддейност "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието", Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота“ № 3“
С Приемателен протокол от 10.11.2025г. Възложителя приема без възражения и с необходимото качество на изработка изпълнението на Дейност „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, с основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.5, ал.10 и ал. 11 от ЗУТ“ с изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 463/13.10.2024г. в едно с извършена оценка на инвестиционен проект за

съответствие по чл. 142, ал.11 от ЗУТ по част: Енергийна Ефективност и извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект в обхвата на чл.142, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, предаден и приет с Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2025г., Приемателно-предавателен протокол от 14.10.2025г. и Разрешение за строеж № 275/22.10.2025г. влязло в сила на 06.11.2025г.

Изпълнение на поддейност упражняване на Строителен надзор за обект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 3"

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 3".

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции"

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш" №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов" №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов" №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков" №6 и ул. „Ален мак" №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков" №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак" №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала", ул. „Васил Петлешков" №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота" №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев" №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво

енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

За Обособена позиция № 6 „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, **гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“ .**
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048 . Срокът за подаване на оферти е 05.09.2025г., а за отваряне на офертите 09.09.2025г.

В частта за обект гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3 – прогнозна стойност 1194,00 лв. без ДДС или 1432,80 лв. с ДДС. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

12. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“, № BG-RRP-4.023-1309

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 809 353,72 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 24.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 27 909,53 лв., като същият е верифициран от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“ на 14.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 01.10.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г., и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“;
- На 29.10.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“;
- На 02.12.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор),

относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“

В изпълнение на дейността на 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на обща стойност 1 378 375,34 лв. без ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС. В частта за обект: гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ № 3, вх. А и Б“ стойността е 631 792,92 лв. без ДДС или 758 151,50 лв. с ДДС.

Изпълнение на поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“

С Приемателно – предавателен протокол от 26.09.2025г., Изпълнителя „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София предава на Община Велико Търново, технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“. След преглед на представения технически проект Възложителя го приема без възражения.

На база изработения Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“ е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 460/13.10.2024г и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 277/22.10.2025г. на Гл. архитект на Община Велико Търново.
Поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“ е изпълнена на 100% в срок и с необходимото качество на изработката.

Изпълнение на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“

След издаване и влизане в сила на Разрешение за строеж № 277/22.10.2025г. на 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“.

Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: подготовка на обекта, ограждане и обезопасяване; изграждане на фасадно скеле; взимане на индивидуални размери на дограма; почистване на обекта, покрив и фасади от кабели и други материали; доставка на материали; демонтаж на улуци и водосточни тръби, частичен монтаж на топлоизолационна система по калкани фасади.

Изпълнение на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на

СМР за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“.

Изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“.

В изпълнение на дейността на 04.09.2025г. е сключен Договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции. Обособена позиция 5: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“.

Изпълнение на поддейност "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието", Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“

С Приемателен протокол от 10.11.2025г. Възложителя приема без възражения и с необходимото качество на изработка изпълнението на Дейност „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, с основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.5, ал.10 и ал. 11 от ЗУТ“ с изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 460/13.10.2024г. в едно с извършена оценка на инвестиционен проект за съответствие по чл. 142, ал.11 от ЗУТ по част: Енергийна Ефективност и извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект в обхвата на чл.142, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, предаден и приет с Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2025г., Приемателно-предавателен протокол от 14.10.2025г. и Разрешение за строеж № 277/22.10.2025г. влязло в сила на 06.11.2025г.

Изпълнение на поддейност упражняване на Строителен надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Ален Мак“ № 3“.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции“

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

За Обособена позиция № 5 „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“ .
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048 . **В частта на обект гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б** – прогнозна стойност 2 713,86 лв. без ДДС или 3 256,63 лв. с ДДС. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

13. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“, № BG-RRP-4.023-1204

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 093 748,63 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 25.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 38 443.50 лв., като същият е със статус в проверка от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 01.10.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г., и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“;
- На 29.10.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“;
- На 02.12.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“

В изпълнение на дейността на 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на стойност 1 378 375,34 лв. без ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС.

Изпълнение на поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“

С Приемателно – предавателен протокол от 26.09.2025г., Изпълнителя „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София предава на Община Велико Търново, технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“. След преглед на представения технически проект Възложителя го приема без възражения.

На база изработения Технически проект за обект „„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“ е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 462/13.10.2024г и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 279/22.10.2025г. на Гл. архитект на Община Велико Търново.

Поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“ е изпълнена на 100% в срок и с необходимото качество на изработката.

Изпълнение на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“

След издаване и влизане в сила на Разрешение за строеж № 279/22.10.2025г. на 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“.

Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: подготовка на обекта, ограждане и обезопасяване; изграждане на фасадно скеле; взимане на индивидуални размери на дограма; почистване на обекта, покрив и фасади от кабели и други материали; доставка на материали; демонтаж на улуци и водосточни тръби, частичен монтаж на топлоизолационна система по калкани фасади.

Изпълнение на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“.

Изпълнение на поддейност "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието", Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“

С Приемателен протокол от 10.11.2025г. Възложителя приема без възражения и с необходимото качество на изработка изпълнението на Дейност „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, с основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.5, ал.10 и ал. 11 от ЗУТ“ с изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 462/13.10.2024г. в едно с извършена оценка на инвестиционен проект за съответствие по чл. 142, ал.11 от ЗУТ по част: Енергийна Ефективност и извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект в обхвата на чл.142, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, предаден и приет с Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2025г., Приемателно-предавателен протокол от 14.10.2025г. и Разрешение за строеж № 279/22.10.2025г. влязло в сила на 06.11.2025г.

Изпълнение на поддейност упражняване на Строителен надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 4“.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции“

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

За Обособена позиция № 5 „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, **гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4,**

вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“ .
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта за обект гр. Велико Търново, ул. „Краков“ № 4** – прогнозна стойност 3 795,16 лв. без ДДС или 4 554,19 лв. с ДДС. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

14. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 5“, № BG-RRP-4.023-1229

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 17.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 771 918,71 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 25.11.2025 г. е подаден Дневен финансов отчет на стойност 63 688,92 лв., като същият е верифициран от СНД - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“ на 14.12.2025г. и сумата е верифицирана на община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 01.10.2025г. г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г., и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 5“;
- На 29.10.2025 г. чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 5“;
- На 02.12.2025г. - чрез информационната система ИСУН 2020 е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г. и попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели за инвестиция „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 5“;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“

В изпълнение на дейността на 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд Кънстръкшънс“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), относно внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Велико Търново с

адреси: ул. "Краков" № 4; ул. "Ален Мак" № 3, вх. А и Б; ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“ на стойност 1 378 375,34 лв. без ДДС или 1 654 050,41 лв. с ДДС.

Изпълнение на поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. "Краков" № 6 и ул. "Ален Мак" № 5“

С Приемателно – предавателен протокол от 26.09.2025г., Изпълнителя „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София предава на Община Велико Търново, технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“. След преглед на представения технически проект Възложителя го приема без възражения.

На база изработения Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“ е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответсвието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 461/13.10.2024г и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 278/22.10.2025г. на гл. архитект на Община Велико Търново.
Поддейност изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“ е изпълнена на 100% в срок и с необходимото качество на изработката.

Изпълнение на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“

След издаване и влизане в сила на Разрешение за строеж № 278/22.10.2025г. на 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“.
Дейностите по СМР се изпълняват, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, като през отчетния период са изпълнени: подготовка на обекта, ограждане и обезопасяване; изграждане на фасадно скеле; взимане на индивидуални размери на дограма; почистване на обекта, покрив и фасади от кабели и други материали; доставка на материали; демонтаж на улуци и водосточни тръби, частичен монтаж на топлоизолационна система по калкани фасади.

Изпълнение на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. “Краков“ № 6 и ул. „Ален Мак“ № 5“.

Изпълнение на поддейност "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието", Технически проект за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в

многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. "Краков" № 6 и ул. „Ален Мак" № 5"

С Приемателен протокол от 10.11.2025г. Възложителя приема без възражения и с необходимото качество на изработка изпълнението на Дейност „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, с основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.5, ал.10 и ал. 11 от ЗУТ" с изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите № 461/13.10.2024г. в едно с извършена оценка на инвестиционен проект за съответствие по чл. 142, ал.11 от ЗУТ по част: Енергийна Ефективност и извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект в обхвата на чл.142, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, предаден и приет с Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2025г., Приемателно-предавателен протокол от 14.10.2025г. и Разрешение за строеж № 278/22.10.2025г. влязло в сила на 06.11.2025г.

Изпълнение на поддейност упражняване на Строителен надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. "Краков" № 6 и ул. „Ален Мак" № 5"

На 06.11.2025г. е подписан Протокол 2 за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на поддейност упражняване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Велико Търново с адрес: ул. "Краков" № 6 и ул. „Ален Мак" № 5".

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции"

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш" №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов" №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов" №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков" №6 и ул. „Ален мак" №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков" №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак" №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико*

Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

За Обособена позиция № 5 „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, **ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5**, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4**,** вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“ .
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта за обект град Велико Търново, ул. „Краков“ № 6 и ул. „Ален мак“ № 5** – прогнозна стойност 6 376,90 лв. без ДДС или 7 652,28 лв. с ДДС. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

15. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14“, № BG-RRP-4.023-1224

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 2 586 481,61 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 07.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 02.11.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 03.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026г.;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18"

На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Стима“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно

внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: **гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14** и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18" на обща стойност: 3 170 653,76 лв. без ДДС или 3 804 784,51 лв. с ДДС, като стойността за обект с адрес: **гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 10**, № 12 и № 14 е 3 170 653,76 без ДДС или 3 804 784,51 с ДДС. За осъществяване дейностите по проектиране и авторски надзор, изпълнителят „Стима“ ООД е сключил договор на 28.05.2025 г. за подизпълнение с „АСТЕДИ“ ЕООД.

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“ по реда на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Издадено е Разрешение за строеж № 282/ 24.10.2025 г.;
- На 11.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Извършено е ограждане и обезопасяване на обекта на интервенция, изградено е скеле, изпълнено е оразмеряване на място, демонтаж. В процес е поставянето на топлоизолация по фасадата на сградата.

Строително- монтажните работи на обект гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 10, № 12 и № 14 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“

На 09.09.2025 г. е сключен договор с избрания изпълнител „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I, по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“. Стойността на договора в частта на обект, находящ се в гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци“, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14“, е 22 186,86 лв. без ДДС и 26 624,18 лв. с ДДС.

На 11.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което стартира фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е доклад за съответствието на документация със съществените изисквания към строежите. Съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности, строителният надзор се осъществява по време на целия процес по извършване на СМР. Контрол се осъществява и по отношение спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР, извършва се точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта на интервенция, както и предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително ежедневно присъствие на обекта на интервенция по време на строителството.

Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*
***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*
***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*
***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*
***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*
***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*
***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция 2, за обект: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14**: “Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: **град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14**; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“ – прогнозната стойност е 8 896,08 лв. без ДДС и 10 675,30 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

16. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" № 16 и № 18“, № BG-RRP-4.023-1345

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 492 239, 62 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 07.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 02.11.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 03.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г.;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 ***и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18"***

На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Стима“ ООД, гр. Велико Търново, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №10, №12 и №14 **и кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона"№ 16 и № 18"** на обща стойност: 3 170 653,76 лв. без ДДС или 3 804 784,51 лв. с ДДС, като стойността за обект с адрес: **гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" №16, №18 е 1 150 655,63 без ДДС или 1 380 786,76 с ДДС.**

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети от Сдружението на собствениците и Община Велико Търново са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“ по реда на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Издадено е Разрешение за строеж № 281/ 24.10.2025 г. от Главния архитект на Община Велико Търново;
- На 11.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Извършено е ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда на обекта на интервенция, издигнато е скеле, направена външна връзка със съществуващата техническа инфраструктура: временна канализация, извършен е демонтаж на водосточните остарели тръби. В процес е поставянето на топлоизолация по фасадните стени на сградата.

Строително - монтажните работи на обект гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци", ул. „Бяла Бона" № 16, № 18 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура

BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“

На 09.09.2025 г. е сключен договор с избрания изпълнител „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I, по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“. Стойността на договора в частта на обект, находящ се в гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци“, **ул. Бяла Бона №16 и №18“** е 16 062,23 лв. без ДДС и 19 274,68 лв. с ДДС. Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

На 11.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което стартира фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е доклад за съответствието на документация със съществените изисквания към строежите. Съгласно разпоредбите на националното законодателство за задължително упражняване на независим строителен надзор за изпълнението на строителни дейности, строителният надзор се осъществява по време на целия процес по извършване на СМР. Контрол се осъществява и по отношение спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР, извършва се точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта на интервенция, както и предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително ежедневно присъствие на обекта на интервенция по време на строителството. Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико*

Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция 2, за обект: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18:** “Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; **гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18“** – прогнозната стойност е 6440,35 лв. без ДДС и 7728,42 лв. с ДДС.

В срока за подаване на оферти са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

17. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15 “, BG-RRP-4.023-1209

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 535 135, 00 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 08.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 02.11.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 08.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г.;

*Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15** и ул. „Драган Цончев“ №11"*

На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Монолитно строителство“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15** и ул. „Драган Цончев“ №11" на обща стойност 2 243 185,00 лв. без ДДС или 2 691 822,00 лв. с ДДС, като за обект гр. Велико Търново, ул. „**Димитър Благоев“ № 15** е 1 150 985,00 лв. без ДДС или 1 381 182,00 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети от Сдружението на собствениците и Община Велико Търново са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“ по реда на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Издадено е Разрешение за стоеж № 288/ 28.10.2025 г. от Главния архитект на Община Велико Търново;
- На 17.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Направена е доставка и складиране на строителни материали и оборудване;
- Осъществена е проверка на съществуващото техническо състояние на сградата/елементите преди изпълнение на основните СМР.

Строително - монтажните работи на обект гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции:

На 04.09.2025 г. е подписан договор с избрания изпълнител ""ИНВЕСТСТРОЙ" ЕООД" ООД на стойност 21 853,21 без ДДС и 26 223,85 с ДДС. Към датата на отчета договорът е в процес на изпълнение.

На 17.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което стартира фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е Комплексен доклад № 18/ 20.10.2025 г. за оценка на съответствието на техническия проект със съществуващите изисквания към строежите. Извършва се контрол относно съответствието на строителните с разработения инвестиционен проект за обекта на интервенция, както и на качеството на вложените материали в строителството. Извършва се контрол по спазване на линейния график на етапите на изпълнение на строителните работи, както и видовете строителни работи, извършени на обекта на интервенция. Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

- ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7. Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. В частта на Обособена позиция 7: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: **град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15**; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г, за обект: ул. „Димитър Благоев“ №15 – прогнозната стойност е 6 373,62 лв. без ДДС и 7 648,34 лв. с ДДС.

В срока за подаване на оферти са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

18. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 13 “, BG-RRP-4.023-1264

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 25.11.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 834 876, 95 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 08.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 03.11.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 04.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г.;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и ул. „Димитър Благоев“ № 13“

На 29.05.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд кънстръкшън“ ЕООД, гр. София с предмет **„**Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3 и **ул. „Димитър Благоев“ № 13“** на обща стойност 2 262 814,59 лв. без ДДС или 2 715 377,51 лв. с ДДС, както стойността за обект **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 13"** е 1 419 186,60 лв. без ДДС и ли 1 703 023,92 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети от Сдружението на собствениците и Община Велико Търново са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“ по реда на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Издадено е Разрешение за стоеж № 254/ 09.10.2025 г. от Главния архитект на Община Велико Търново;
- На 12.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Осъществена е проверка на съществуващото техническо състояние на сградата/елементите преди изпълнение на основните СМР.

Строително - монтажните работи на обект гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 13 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“ по обособени позиции: **Обособена позиция 1:** „Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, **ул. „Димитър Благоев“ №13“**;

На 03.09.2025 г. е подписан договор с избрания изпълнител "ДИ ВИ КОНСУЛТ" ООД, гр. Шумен. В частта на **обект: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13**, сключеният договор е на стойност 14 000, 00 без ДДС и 16 800, 00 с ДДС.

На 12.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е даден старт на фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е Комплексен доклад от 29.09.2025 г. за оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите. В процеса на изпълнение се осъществява текущ контрол за съответствието на строително-монтажните работи с одобрения инвестиционен проект за обекта на интервенция, както и за качеството и съответствието на вложените строителни материали. Паралелно с това се извършва контрол по спазване на утвърдения линеен график за изпълнение на строителните дейности, включително по отношение на последователността на етапите и видовете строителни работи, реализирани на обекта.Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във

връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция 1: "**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №3; **Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №13**" – прогнозната стойност е 6 059,99 лв. без ДДС и 7 271,99 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 7 бр.. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

19. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 3 ", BG-RRP-4.023-1268

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 120 333, 48 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 03.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 03.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 04.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г.;

*Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" № 3** и ул. „Димитър Благоев" № 13"*

На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Политрейд кънстръкшън" ЕООД, гр. София с предмет **„**Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" № 3** и ул. „Димитър Благоев" № 13" на обща стойност 2 262 814,59 лв. без ДДС или 2 715 377,51 лв. с ДДС, както стойността за обект **гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" № 3"** е 843 627,99 лв. без ДДС или 1 012 353,59 лв. с ДДС;

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети от Сдружението на собствениците и Община Велико Търново са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект" по реда на Наредба

№4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);

- Издадено е Разрешение за стоеж № 253/ 09.10.2025 г. от Главния архитект на Община Велико Търново;
- На 12.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Направена е доставка и складиране на строителни материали и оборудване;
- Осъществена е проверка на съществуващото техническо състояние на сградата/елементите преди изпълнение на основните СМР.

Строително - монтажните работи на обект гр. Велико Търново, , ул. „Димитър Благоев“ № 3 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“

На 03.09.2025 г. е подписан договор с избрания изпълнител "ДИ ВИ КОНСУЛТ" ООД, гр. Шумен в частта на обект: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3, стойността на договора е 13 777, 00 лв. без ДДС и 16 532, 40лв. с ДДС.

На 12.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е даден старт на фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е Комплексен доклад от 25.09.2025 г. за оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите.

В процеса на изпълнение се осъществява текущ контрол за съответствието на строително-монтажните работи с одобрения инвестиционен проект за обекта на интервенция, както и за качеството и съответствието на вложените строителни материали. Паралелно с това се извършва контрол по спазване на утвърдения линеен график за изпълнение на строителните дейности, включително по отношение на последователността на етапите и видовете строителни работи, реализирани на обекта.Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция 1:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, **ул. „Димитър Благоев“ № 3**; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13 – прогнозната стойност е 5 765,28 лв. без ДДС и 6 918,34 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 7 бр. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

20. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 11 “, BG-RRP-4.023-1303

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 419 045, 69 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

- На 08.10.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците октомври и ноември 2025 г.;
- На 02.11.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци ноември и декември 2025 г.;
- На 05.12.2025 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеци декември 2025 г. и януари 2026 г.;

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ***ул. „Драган Цончев“ №11"***

На 29.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Монолитно строителство“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15 и ул. „Драган Цончев“ №11" на обща стойност 2 243 185,00 лв. без ДДС или 2 691 822,00 лв. с ДДС, като за обект **гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 11** е 1 092 200,00 лв. без ДДС или 1 310 640,00 лв. с ДДС.

Към датата на настоящия доклад, договора се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности:

- Съгласувани и приети от Сдружението на собствениците и Община Велико Търново са инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“ по реда на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Издадено е Разрешение за стоеж № 287/ 28.10.2025 г. от Главния архитект на Община Велико Търново;
- На 17.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е стартирана дейността по изпълнение на СМР;
- Реализирана е доставка и организирано складиране на строителни материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи;
- Осъществена е проверка и оценка на съществуващото техническо състояние на сградата и отделните конструктивни и функционални елементи преди стартиране на основните строително-монтажни дейности.

Строително - монтажните работи на обект гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 11 са в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на Строителен надзор, във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I; по Плана за Възстановяване и устойчивост на Република България“

На 04.09.2025 г. е подписан договор с избрания изпълнител "ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД за обект: гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 11 на стойност 21 853,21 без ДДС и 26 223,85 с ДДС. Към датата на отчета договорът е в процес на изпълнение.

На 17.11.2025 г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2), с което е даден старт на фактическото изпълнение на дейностите по проекта. Изготвен е Комплексен доклад от № 18/ 20.10.2025 г. за оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите.В процеса на изпълнение се осъществява текущ контрол за съответствието на строително-монтажните работи с одобрения инвестиционен проект за обекта на интервенция, както и за качеството и съответствието на вложените строителни материали. Паралелно с това се извършва контрол по спазване на утвърдения линеен график за

изпълнение на строителните дейности, включително по отношение на последователността на етапите и видовете строителни работи, реализирани на обекта.Към датата на настоящия доклад, договорът в е процес на изпълнение.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции:

***Обособена позиция** 1 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13.*

***Обособена позиция** 2 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18.*

***Обособена позиция** 3 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ №6, вх. А, Б, В и Г.*

***Обособена позиция** 4 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, Б и В.*

***Обособена позиция** 5 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б .*

***Обособена позиция** 6 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3.*

***Обособена позиция** 7 Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г.*

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция 7:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г, за обект: **ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г**– прогнозната стойност е 5 159,06 лв. без ДДС и 6 190,87 лв. с ДДС.

В срока за подаване на оферти са постъпили 5 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

21.Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6", № BG-RRP-4.023-0778

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 430 764,82 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 07.11.2025 г. през ИСУН 2020 е депозиран Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 32 956,54 лева, представляващи сумата на извършените разходи за разработване на техническата документация от страна на Сдружението на собствениците. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква верифициране на средствата.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.11.2025 г. и на 02.12.2025 г. през ИСУН 2020 е въведена информация в Раздел 4. Прогноза за предстоящи плащания, а на 09.10.2025 г., 04.11.2025 г. и 02.12.2025 г. е въведена информация в Раздел 5. „Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели" в съответствие Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции
Обособена позиция № 1: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев" №13; **Обособена позиция № 2:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18; **Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов" №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш" № 6, вх. А, Б, В и Г"; **Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов" №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов" № 2, вх. А, Б и В"; **Обособена позиция № 5: „**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков" №6 и ул. „Ален мак" №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков" №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак" №3, вх. А и Б"; **Обособена позиция № 6** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала", ул. „Васил Петлешков" №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота" №3"; **Обособена позиция № 7**: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико

Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г“.

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, **гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“** – прогнозната стойност за **обект гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6,** вх. А, Б, В и Г е 5 251,20 без ДДС и 6 301,44 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

Изпълнение на договор с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“

На 30.06.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“ на обща стойност в размер на 2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на ул. „Ниш“ № 6 стойността на договора възлиза на 1 085 468,33 лв. без ДДС и 1 302 562,00 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период по силата на сключения договор с ДЗЗД „Тринавис ЕЕ“ продължи процесът по допълване и коригиране на представения технически проект. С Приемо-предавателен протокол от 03.10.2025 г. последният бе предоставен в срок до 03.11.2025 г. на Сдружението на собствениците за преглед и коментар. В установения срок с кореспонденция по надлежния ред постъпиха предложения за корекции и допълнение в представената техническа документация. Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по отразяване на констатациите.

22. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В", № BG-RRP-4.023- 1664

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 178 077,00 лева

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 27.10.2025 г. през системата ИСУН 2020 е депозиран Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 21 131,10 лева, представляващи сумата на извършените разходи за разработване на техническата документация от страна на Сдружението на собствениците. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани, а след постъпването им по сметката на Община Велико Търново е извършен трансфер по сметката на Сдружението.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.11.2025 г. и на 02.12.2025 г. през системата ИСУН 2020 е въведена информация в Раздел 4. Прогноза за предстоящи плащания, а на 09.10.2025 г., 04.11.2025 г. и 02.12.2025 г. е въведена информация в Раздел 5. „Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели“ в съответствие Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции
Обособена позиция № 1: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13; **Обособена позиция № 2:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18; **Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“; **Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“; **Обособена позиция № 5: „**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“; **Обособена позиция № 6** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; **Обособена позиция № 7**: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г“.

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.

Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: **град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В,** гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“ – прогнозната стойност за обект **град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В** е 4 082,80 без ДДС и 4 899,36 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

*Изпълнение на Договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, **ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“**, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“*

На 30.06.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, **ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“**, ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ и ул. „Ниш“ № 6“ на обща стойност в размер на 2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на **ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“** стойността на договора възлиза на 891 813.68 лв. без ДДС и 1 070 176.42 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период по силата на сключения договор с ДЗЗД „Тринавис ЕЕ“ продължи процесът по допълване и коригиране на представения технически проект. С Приемо-предавателен протокол от 03.10.2025 г. последният бе предоставен в срок до 03.11.2025 г. на Сдружението на собствениците за преглед и коментар. В установения срок с кореспонденция по надлежния ред постъпиха предложения за корекции и допълнение в представената техническа документация. Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по отразяване на констатациите.

23. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. „Ил. Драгостинов“ №15, бл. 26, вх. А, Б, В“, № BG-RRP-4.023- 1220

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 30.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 057 131,12 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 23.10.2025 г. през системата ИСУН 2020 е депозиран Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 25 800,00 лева, представляващи сумата на извършените разходи за разработване на техническата документация от страна на Сдружението на собствениците. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани, а

след постъпването им по сметката на Община Велико Търново е извършен трансфер по сметката на Сдружението.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.11.2025 г. и на 02.12.2025 г. през системата ИСУН 2020 е въведена информация в Раздел 4. Прогноза за предстоящи плащания, а на 09.10.2025 г., 04.11.2025 и 02.12.2025 г. е въведена информация в Раздел 5. „Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели“ в съответствие Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции
Обособена позиция № 1: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13; **Обособена позиция № 2:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18; **Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“; **Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“; **Обособена позиция № 5: „**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“; **Обособена позиция № 6** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; **Обособена позиция № 7**: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г“.

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, **гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15**, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“ – прогнозната стойност за **обект гр.**

Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15 е 6 440,35 без ДДС и 7 728,42 лв. с ДДС.
В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

Изпълнение на дейност с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, ***ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“*** *и ул. „Ниш“ № 6“*

На 30.06.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „ТРИНАВИС ЕЕ“, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“, **ул. „Иларион Драгостинов“ № 15 – вход „А“, вход „Б“ и вход „В“** и ул. „Ниш“ № 6“ на обща стойност в размер на 2 768 974,80 лв. без ДДС и 3 322 769,76 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на **ул. „Иларион Драгостинов“ №15– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“** стойността на договора възлиза на 791 692.79 лв. без ДДС и 950 031.35 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период по силата на сключения договор с ДЗЗД „Тринавис ЕЕ“ продължи процесът по допълване и коригиране на представения технически проект. С Приемо-предавателен протокол от 03.10.2025 г. последният бе предоставен в срок до 03.11.2025 г. на Сдружението на собствениците за преглед и коментар. В установения срок с кореспонденция по надлежния ред постъпиха предложения за корекции и допълнение в представената техническа документация. Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по отразяване на констатациите.

24. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , жк Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, вх.Б, вх. В", № BG-RRP-4.023- 1257

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 222 277,03 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 24.10.2025 г. през системата ИСУН 2020 е депозиран Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 23 900,80 лева, представляващи сумата на извършените разходи за разработване на техническата документация от страна на Сдружението на собствениците. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани, а след постъпването им по сметката на Община Велико Търново е извършен трансфер по сметката на Сдружението.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.11.2025 г. и на 02.12.2025 г. през системата ИСУН 2020 е въведена информация в Раздел 4. „Прогноза за предстоящи плащания“, а на 09.10.2025 г. и 02.12.2025 г. е въведена информация в Раздел 5. „Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели“ в

съответствие Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции

Обособена позиция № 1: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13; **Обособена позиция № 2:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18; **Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“; **Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“; **Обособена позиция № 5: „**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“; **Обособена позиция № 6** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; **Обособена позиция № 7**: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г“.

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, **гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“** обект **гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“** е 5 253,80 без ДДС и 6 304,56 лв. с ДДС.

В срока за подаване на оферти са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико

Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и ***ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“***

На 18.06.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и **ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В**“ на обща стойност в размер на 2 225 750,00 лв. без ДДС и 2 670 900,00 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на **ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“** стойността на договора възлиза на 925 450,00 лв. без ДДС и 1 110 540,00 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период е финализиран процесът по одобрение на разработения инвестиционен проект във фаза „Технически проект“. Издадено е Разрешение за строеж № 330/03.12.2025 г., влязло в сила на 18.12.2025 г.
На 19.12.2025 г. е съставен Протокол /Образец 2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно линейния график на фирмата-изпълнител.

Изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции

На 04.09.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Минерва-КЛ“, ЕООД, Велико Търново с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в **два** броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, **ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В**" на обща стойност 36 000,00 лева без ДДС и 43 200,00 лева с ДДС, в това число и общо възнаграждение за многофамилна жилищна сграда, находяща се на **ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В гр. Велико Търново** в размер на 18 000,00 лева без ДДС и 21 600,00 лева с ДДС.

По силата на сключения договор с горепосоченото дружество за обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адм. адрес гр. Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа", ул. "Деньо Чоканов" № 2, вх. А, вх. Б и вх. В" е изготвен Комплексен доклад, изх. № 96/17.11.2025 г. за оценяване на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа. На 19.12.2025 г. е съставен Протокол /Образец 2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

25. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Борис Богданов“ № 9“, № BG-RRP-4.023- 1792

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Дата на сключване ДБФП: 04.10.2024 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 911 067,11 лева
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:
На 04.11.2025 г. и на 02.12.2025 г. през системата ИСУН 2020 е въведена информация в Раздел 4. „Прогноза за предстоящи плащания“, а на 09.10.2025 г., 04.11.2025 г. и 02.12.2025 г. е въведена информация в Раздел 5. „Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели“ в съответствие Условията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на инвестиции по Процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I; По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България по обособени позиции

На 04.09.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Минерва-КЛ“, ЕООД, Велико Търново с предмет: „Обособена позиция № 4: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ № 9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ №2, вх. А, вх. Б, вх. В" на обща стойност 36 000,00 лева без ДДС и 43 200,00 лева с ДДС, в това число и общо възнаграждение за многофамилна жилищна сграда, находяща се на **ул. „Борис Богданов“ № 9, гр. Велико Търново в размер на 18 000,00 лева без ДДС и 21 600,00 лева с ДДС**.

По силата на сключения договор с горепосоченото дружество за обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адм. адрес гр. Велико Търново, ж.к. "Бузлуджа", ул. "Борис Богданов" 9 е изготвен Комплексен доклад, изх. № 95/17.11.2025 г. за оценяване на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа. На 19.12.2025 г. е съставен Протокол /Образец 2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции
Обособена позиция № 1: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №3; Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №13; **Обособена позиция № 2:** Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №10, №12 и №14; гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Бяла Бона №16 и №18; **Обособена позиция № 3:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №11, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №15, вх. А, Б, В, гр. Велико Търново, ул. Ниш“ № 6, вх. А, Б, В и Г“; **Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9, гр. Велико Търново, ул. „Деньо

Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“; **Обособена позиция № 5: „**Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на три броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Краков“ №6 и ул. „Ален мак“ №5, гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №4, вх. А, Б и В, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак“ №3, вх. А и Б“; **Обособена позиция № 6** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, кв. „Картала“, ул. „Васил Петлешков“ №2, гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ №3“; **Обособена позиция № 7**: Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ №15; град Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №11, вх. А, Б, В и Г“.

С Обявление № F736243/26.08.2025г. е обявена процедура Събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор във връзка с изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, по обособени позиции.
Уникален номер на процедурата № 00073-2025-0077, публикувана на официалната страница на АОП https://app.eop.bg/today/520048. **В частта на Обособена позиция № 4:** „Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор на два броя многофамилни жилищни сгради с адреси: **град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9**, гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, Б и В“ обект **град Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9** е 6 369,64 без ДДС и 7 643,57 лв. с ДДС.

В срока за подаване на оферти са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1813/09.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

*Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, **ул. „Борис Богданов“ № 9** и ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“*

На 18.06.2025 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, гр. София с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, **ул. „Борис Богданов“ № 9** и ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“ на обща стойност в размер на 2 225 750,00 лв. без ДДС и 2 670 900,00 лв. с ДДС, а в частта за внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект, находящ се на **ул. „Борис Богданов“ № 9** стойността на договора възлиза на 1 300 300,00 лв. без ДДС и 1 560 360,00 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период е финализиран процесът по одобрение на разработения инвестиционен проект във фаза „Технически проект“. Издадено е Разрешение за строеж № 331/03.12.2025 г., влязло в сила на 18.12.2025 г.
На 19.12.2025 г. е съставен Протокол /Образец 2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно линейния график на фирмата-изпълнител.

26. Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Дата на сключване ДБФП: 14.02.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 3 634 036,46 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез информационната системата на Механизма ИСУН 2020 на 11.11.2025 г. е подаден Финансово – технически отчет № 4 с период на отчитане 01.10.2025 г. – 30.10.2025 г. и искане за плащане на стойност 499 932,72 лв. С писмо чрез ИСУН 2020 от 19.12.2025 г. искането за плащане е одобрено и верифицирано на Община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на договор с предмет „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на инвестиция „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“

През отчетния период, след подписване на 30.09.2025 г. на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, стартира изпълнението на строително-монтажните работи, които се извършват в пълен обем и обхват, съгласно план графика на обекта и техническото предложение на изпълнителя.

Изпълнени са демонтажни работи по премахване на интериорни врати, дограма, изкъртени плочки, изкъртени преградни стени между стаи и бани на съществуващата сграда, изпълнени строителните работи по покривната конструкция на съществуващата сграда. За новата сграда е излята първа плоча, след извършване на всички съпътстващи строителни процеси. Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно линейния график на изпълнителя.

27. Проект "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция"

Източник на финансиране: Процедура чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по Програмата за Модернизиране на дългосрочната грижа, финансирана от Националния План за възстановяване и устойчивост

Дата на сключване ДБФП: 17.03.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2026 г.
Стойност на проекта по бюджет: 4 093 755,19 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 02 от 15.12.2025г. Към Договор № BG-RRP-11.018-0053-C01 за предоставяне на допълнителни средства в размер на 205 075, 20 лв.

Статус към отчетния период:

През отчетния период във връзка с получена комуникация чрез ИСУН 2020, писмо от Ръководителя на СНД и утвърдени изменения в Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ и увеличеният общ размер на средствата за Договор BG-RRP-11.018-0053-C02 "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция", Община Велико Търново стартира искане за изменение във връзка с допълнителни финансови средства за обзавеждане и оборудване.
На 12.12.2025 г. чрез ИСУН 2020 е получено одобрено искане за изменение № 2 към договор № BG-RRP-11.018-0053-C01 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“, по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“, във връзка с което е подписано Допълнително споразумение № 2 от 15.12.2025 г., за предоставяне на допълнителни средства в размер на 205 075, 20 лв., с което бюджета на проекта се променя на 4 093 755,19 лв.

Изпълнение на договор с предмет „Изграждане на Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“

На 26.08.2025г. е сключен Договор с предмет „Изграждане на Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“ с избрания изпълнител „Хемус 2000“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 2 813 628,11 лв. без ДДС и 3 376 353,73 лв. с ДДС.

През отчетния период започналите през месец септември 2025 година строително – монтажни работи се изпълняват в пълен обем и обхват, съгласно план графика на обекта - изпълнени са фундаменти и стени до кота 0, предстои първо междинно отчитане на извършените строително-монтажни работи съгласно подписания договор. Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно линейния график на изпълнителя.

28. Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги” за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.012 -0057 – C01 „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2025г.
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 02.01.2027г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 522 160,93 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В периода 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г. са назначени 26 лица, на длъжност „Домашен санитар“, които са предоставяли интегрирани здравно – социални услуги на 102 лица от целевата група в 7 населени места на територията на общината, а именно: гр. Велико Търново, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Самоводене, с. Ветринци, с. Балван и с. Никюп.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 2 "Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър" по Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“

С Решение № F739964/02.09.2025г. е открита процедура Публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 2 "Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър" по Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“ с прогнозна стойност 127 500,00 лв. Крайният срок за подаване на оферти е 30.09.2025г. Уникалния номер на процедурата е 00073-2025-0080, публикувана на официалната страница на АОП на адрес: https://app.eop.bg/today/522263 . Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- Предоставяне на цялостно решение за дистанционни услуги;
- Телекеър, включващо минимум следните компоненти, които формират нейния обхват:

- Компонент 1 – осигуряване на 17 броя индивидуални устройства за дистанционно събиране на физиологични данни, включващи например, но не само основни жизнени показатели, проследяване на местоположение, настъпили промени в позицията на тялото (напр. падане) и др. („Устройството“). Устройствата трябва да са снабдени с SOS бутон и да отговаря изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 на ЕП и на Съвета от 5 април 2017 г. относно медицинските изделия;

- Компонент 2 – осигуряване на специализирана платформа, достъпна чрез уеб браузър, за приемане, събиране и визуализация на данни, получени от извършени измервания от устройството, която да предоставя достъп на служителите на центъра за дистанционно обслужване до потребителски бази данни, отчети и регистри за спешни повиквания („Платформата“);

- Компонент 3 – център за дистанционно обслужване - организирано звено за обслужване 24/7, включващо задължително и медицински специалисти;

- Компонент 4 – непрекъсваема комуникационна свързаност, включваща мобилна гласова и интернет услуга, предоставена чрез инсталирана в устройството SIM карта;

- Компонент 5 – Гаранция на решението, в това число на телекеър устройствата, платформата за наблюдение и комуникационна свързаност за срок не по-кратък от 24 месеца.

В срока за подаване на оферти е постъпила 1 бр. оферта от „А1 България“ ЕАД. Със Заповед № РД 22-1976/01.10.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия която да разгледа постъпилата оферта. С Протоколи № 1/01.10.2025 и № 2/08.10.2025г. Комисията отвори и оцени постъпилата оферта. С Решение № D49067198/09.10.2025г. на Кмета на общината е избран за изпълнител „А1 България“ ЕАД. На 29.10.2025 г. е подписан договор между Община Велико Търново и „А1 България“ ЕАД с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 2 "Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър" на стойност 127 415,00 лв. без ДДС или 152 898,00 лв. с ДДС.

В изпълнение на Дейност 2 „Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър“

В изпълнение на дейностите по проекта са осигурени 17 индивидуални устройства за наблюдение на здравословното състояние, включващи функции за измерване на основни жизнени показатели (пулс, кислородно насищане на кръвта), засичане на инциденти (падане, загуба на съзнание), SOS бутон за спешна връзка, напомняне за прием на лекарства и др., които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 на ЕП и на Съвета от 5 април 2017 г. относно медицинските изделия.
Сигналите от индивидуалните устройства се предават в реално време към звено за дистанционна грижа, което осигурява 24-часово наблюдение от медицински специалисти, чрез специализирана платформа за приемане и визуализация на параметри, събрани от индивидуалните устройства.
През отчетния период е разработена и утвърдена Методология за предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, съгласно която са определени критерии предимство при включване на желаещите потребители.
В периода от 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г. са депозирани Заявления – декларации от 29 кандидати за потребители на иновативни дистанционни услуги – телекеър.
През отчетния период са създадени профили към индивидуалните устройства за наблюдение на здравословното състояние на общо 19 самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, потребители на иновативни здравно-социални услуги, предоставяни по Дейност 1 на проекта.
Считано от 01.12.2025 г. са предоставени индивидуални устройства за наблюдение на здравословното състояние на 16 лица от целевата група. Едно лице е отказало приемането на индивидуалното устройство, след което е подадена информация към „А1 България“ ЕАД за заличаване на профила и създаване на профил на друг потребител. През отчетния период едно лице се е отказало от предоставеното му индивидуално устройство, след което е подадена информация за заличаване на профила му и създаване на профил на нов потребител. В тази връзка в периода от 01.12.2025 г. до 31.12.2025 г. Иновативни дистанционни услуги – телекеър са предоставяни на 18 лица от целевата група.

Изпълнението на Дейност 2 от проекта дава възможност за изграждане и приложение на иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на лицата от целевите групи на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии –телекеър.

***29. Проект* "Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново"**

Източник на финансиране: Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-13.009 "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги", финансирана от Националния План за възстановяване и устойчивост

Дата на сключване ДБФП: 11.12.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 30.06.2025 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 377 959.25 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетения период:

След приключена положителна оценка на предложението на Община Велико Търново за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост с Решение № РД 26-1609/ 28.11.2025 г. на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на труда и социалната политика на община Велико Търново се предоставят средства в размер на 1 377 959.25 лв. от Механизма за изпълнение на инвестиция BG-RRP-13.009-0111-C01 "Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново".
На 11.12.2025 г. е подписан Договор между Министерство на труда и социалната политика и Община Велико Търново за изпълнение на инвестицията. Със Заповед № РД 22-2566/ 18.12.2025 год. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за изпълнение на инвестицията. На официалната интернет страница на Община Велико Търново е публикувана информация за дейностите по изпълнението на инвестицията във връзка с осигуряването на публичност. https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/programi-i-proekti/proekt-bg-rrp-13009-0111-zelena-energiya-za-sotsialnite-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-veliko-tarnovo-po-pvu.

Кратко описание на проекта:
Основната цел е подобряване на енергийната ефективност, намаляване на енергийната зависимост и осигуряване на устойчивост при предоставяне на социални услуги чрез инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) и въвеждане на електрическа мобилност.

В обхвата на проекта се предвижда реализиране на две взаимодопълващи се дейности:

- Дейност 1: Инсталиране на фотоволтаични системи с мощност от 15 до 30 kW в 19 социални услуги, делегирана от държавата дейност, функциониращи в 13 сгради на територията на общината. Произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди с цел постигане на минимум 30% икономия на първична енергия от невъзобновяеми източници;
- Дейност 2: Закупуване на един електрически автомобил и зарядна станция с мощност минимум 22 kW, с което ще се подпомогне мобилността на екипите в социалните услуги.

Очакваните резултати от проекта включват подобрена енергийна ефективност в социалните услуги, намалени въглеродни емисии, устойчиво използване на ресурсите и насърчаване на екологично съобразен подход в грижата за уязвимите групи. Проектът отговаря на принципите за „ненанасяне на значителна вреда“, социална устойчивост и технологична модернизация на социалните услуги на територията на Община Велико Търново.

30.Проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Дата на сключване АДБФП: 23.07.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 23.07.2028 г.
Стойност на проекта по бюджет: 5 946 420,23 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:
В рамките на отчетния период е в ход процедурата по разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане изпълнението на предвидените в проектното предложение дейности.
Конкретният проект има принос към два от приоритетите на ПИРО Приоритет 1 - Зелена и иновативна община и Приоритет 5 - Интегрирано териториално развитие. Също така има принос към два различни сектора: зелена градска инфраструктура и сигурност в населените места и енергийна ефективност на обществената инфраструктура, вкл. спомагателни мерки, които отговарят на критериите за енергийна ефективност.

Реализацията на проекта допринася за благосъстоянието на над 50 000 жители на територията на общината. Целта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните дейности:

- Дейност 1 Повишаване сигурността чрез надграждане на интегрирана система за видеонаблюдение;
- Дейност 2 Интегриране на зелена градска инфраструктура в обществени пространства;
- Дейност 3 Ефективно външно изкуствено осветление в 36 населени места на територията на община Велико Търново;
- Дейност 4 Организация и управление и за мерки за видимост, прозрачност и комуникация.

31.Проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“

Източник на финансиране: Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Дата на сключване ДБФП: 05.09.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 05.09.2028 г.
Стойност на проекта по бюджет: 23 784 673,00 лв.
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 25.11.2025 г. с писмо № М007 през ИСУН 2020 е стартирана процедура по Искане за авансово плащане № 1 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR003-1.001-0015-C01 „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“, по ПРР 2021-2027, в обхвата на 35% стойността на договор, в размер на 8 324 635,55 лв. На 09.12.2025 г. с писмо № М013, след извършена проверка от Ръководителя на УО на ПРР 2021-2027, искането за авансово плащане № 1 е одобрено. На 11.12. 2025 г. сумата е преведена по сметката на Община Велико Търново.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Към датата на отчета, в съответствие с утвърдения график, се процедира изготвяне на документация за провеждане на обществени процедури по реда на ЗОП в обхвата на:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Организация и управление по проект

№ BG16FFPR003-1.001-0015-C01 "Надграждане на зелена инфраструктура на град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики", финансиран по Програма „Развитие на регионите 2021-2027"

Към датата на настоящия отчет, в съответствие с утвърдения график, е в процес изготвянето на техническа спецификация и документация за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), предвид публикувана Заявка за поемане на задължение № 0384/05.12.2025 г. в Информационната система за управление и контрол „Прок Център" на Община Велико Търново.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за Рехабилитация на паркова алея на парк „Света гора" и осигуряване на функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на пътна отсечка от парк „Света гора" до Републикански път клас I-4, по Проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01.

Към датата на настоящия отчет, в съответствие с утвърдения график, е в процес изготвянето на техническа спецификация и документация за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), предвид публикувана Заявка за поемане на задължение № 0386/05.12.2025 г. в Информационната система за управление и контрол „Прок Център" на Община Велико Търново.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: Обособяване на нова градска среда с изграждане на крайречна зона "Крайбрежна" - ИНЖЕНЕРИНГ, по Проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01."

Към датата на настоящия отчет, в съответствие с утвърдения график, е в процес изготвянето на техническа спецификация и документация за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), предвид публикувана Заявка за поемане на задължение № 0387/05.12.2025 г. в Информационната система за управление и контрол „Прок Център" на Община Велико Търново.

32. Проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново"

Източник на финансиране: Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж", Приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие"

Бенефициент: Община Велико Търново
Партньор: „Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД
Дата на сключване на ДБФП: 12.09.2025 г.
Крайна дата за изпълнение на проекта: 12.09.2028 г.
Стойност на проекта по бюджет: 41 888 628,58 лева

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 28.11.2025 г. през системата ИСУН 2020 е изпратен пакет документи за Искане за авансово плащане в размер на 286 332,34 лева. На 03.12.2025 г. с кореспонденция през ИСУН 2020 УО на ПРР информира Община Велико Търново, че депозираното Искане за авансово плащане е одобрено. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са постъпили по

сметката на Община Велико Търново.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период е в ход процедурата по разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане изпълнението на предвидените в проектното предложение дейности.

Проектът е интегрирана инвестиция, осъществяваща се в партньорство от две заинтересовани страни: Водещ партньор: Община Велико Търново (публичен орган) и Партньор 1. „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД.
Планираните предстоящи дейности по проекта са разработване на документация за провеждане на обществени поръчки и възлагане на проектните дейности.

Проектът ще бъде реализиран чрез 5 дейности:

- Дейност 1. Изграждане на три многоетажни паркинги в: кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа“ и „Широк център“;
- Дейност 2. Доставка (закупуване) на оборудване за устойчива мобилност електробус и технически средства за контрол по паркирането на ППС;
- Дейност 3. Осигуряване на функционални връзка и пътна безопасност чрез ремонт на ул. „Козлуджа“ и ул. „Сан Стефано“ до връзката с Републикански път I-ви клас I-5.
- Дейност 4. Облекчаване на трафика чрез изграждане на директна пътна връзка: ул. „Черни връх“, кв. „Картала“ с кв. „Варуша“
- Дейност 5. Организация и управление и за мерки за видимост, прозрачност и комуникация

33. Проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими отпадъци /БО/ на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/- Велико Търново, с увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора“ на Програма Околна среда /ПОС/ 2021-2027г.“

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., по Процедура за директно възлагане № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“

Бенефициент: Община Велико Търново
Партньори: Общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Стражица - членове на Регионалното сдружението за управление на отпадъците /РСУО/ в регион Велико Търново. **Стойност на проекта:** 12 407 909,95 лв., от които БФП 9 926 327,96 лв. и съфинансиране от общините в размер на 2 481 581,99 лв.

Дата на сключване АДБФП: 09.09.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 09.04.2027 г.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 02.12.2025 г. е подадено Авансово искане за плащане на стойност 5% от

стойността на БФП по проекта. Искането е верифицирано на община Велико Търново.

Статус към отчетния период:

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Процедура за избор на изпълнител „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци - втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021–2027г.“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: *Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“;*
Обособена позиция № 2: *Изработка, доставка и монтаж на билбордове и обяснителни табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“;*
Обособена позиция № 3: *Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“ запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП.*

С Решение № № F627929/27.12.2024г. на Кмета на общината е открита процедура „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“ по 3 обособени позиции на стойност 36 000,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна

страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/today/451698 , с уникален **№ 00073-2024-0076**. Срокът за получаване на оферти бе 27.01.2025г.

За Обособена позиция № 1: *Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и публикуване на информация за проекта, създаване на подстраница на проекта в страницата на община Велико Търново, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“*

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/29.01.2025г., № 2/17.03.2025г., № 3/16.04.2025г., № 4/12.05.2025г., № 5/03.09.2025г. и Доклад от 03.09.2025г., Комисията класира на I-во място „ДИ АЙ ЕМ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София. На 24.09.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „ДИ АЙ ЕМ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София на стойност 7 850,00 лв. без ДДС или 9 420,00 лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 2: *Изработка, доставка и монтаж на билбордове и обяснителни табели, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново, с увеличаване на нейният капацитет и подобряване/модернизиране на технологията за рециклиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, по процедура BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на програма Околна среда 2021 – 2027 г.“*

В указания срок са постъпили 8 броя оферти. Със Заповед № РД 22-194/29.01.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/29.01.2025г., № 2/17.03.2025г., № 3/16.04.2025г., № 4/12.05.2025г., № 5/03.09.2025г. и Доклад от 03.09.2025г., Комисията класира на I-во място „ЕН ДЖИ ВИ ГРУП“ ЕООД, гр. Стара Загора. На 26.09.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „ЕН ДЖИ ВИ ГРУП“ ЕООД, гр. Стара Загора на стойност 4 740,00 лв. без ДДС или 5688,00 лв. с ДДС.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в РСУО Велико Търново по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: *Провеждане на кампании за информиране и разясняване на жителите на всички населени места от общините в РСУО Велико Търново за разделното събиране на биоразградимите битови отпадъци;*
Обособена позиция № 2: *Изработване, отпечатване и разпространение на брошури/дипляни с информация за разделното събиране и рециклирането на биоразградимите битови отпадъци, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП*

С Решение № F704283/18.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура „Изпълнение на мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в РСУО Велико Търново по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по 2 обособени позиции на стойност 31 250,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/501296 с уникален **№ 00073-2025-0043**. С Решение № D45792233/30.06.2025г. на Кмета на общината, на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, се прекратява ОП 2. Срокът за получаване на оферти за ОП 1 е 18.07.2025г.
С Решение № D45792233/30.06.2025г. на Кмета на общината е прекратена ОП 2, поради възникнала необходимост от промяна на техническата спецификация. В обявения срок за подаване на оферти за ОП 1 са подадени 2 бр. оферти.

Със Заповед № РД 221493/21.07.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите 2 бр. оферти. С Протоколи № 1/11.07.2025 г., № 2/22.10.2025 г., № 3/11.11.2025 г., № 4/13.11.2025 г. и Доклад от 13.11.2025 г. Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, процедурата за ОП 1 да бъде прекратена. С Решение № D 50256110/14.11.2025г. на Кмета на общината ОП 1 е прекратена.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на техника за обслужване на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Доставка на трактор с челен товарач за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.
Обособена позиция № 2 Доставка на мобилно барабанно сито за компост за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.
Обособена позиция № 3 Доставка на шредер за предварително третиране на растителни/дървесни отпадъци за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.
Обособена позиция № 4 Доставка на контейнери с обем 1100 л за отделени примеси за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 10 бр.
С Решение № F702906/18.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на техника за обслужване на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по 4 обособени позиции на стойност 577 700,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/496213 с **уникален № 00073-2025-0042**. Срокът за получаване на оферти е 18.07.2025г. В указания срок са постъпили съответно за ОП 1-3 бр., ОП 2- 5 бр., ОП 3 - 5 бр., ОП 4 - 0 бр. С Решение № D48118800/10.09.2025г. на Кмета на общината е прекратена ОП 4, на основание липса на подадени оферти. Със Заповед № РД 22-1492/21.07.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия която да разгледа и оцени постъпилите за ОП1, ОП 2 и ОП 3 оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционния

проект и упражняване на строителен надзор на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“

С Решение № F695744/29.05.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ на стойност 145 800,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/495958 с уникален **№ 00073-2025-0035.** Срокът за получаване на оферти е 30.06.2025г. В указания срок са подадени 11 броя оферти. Със Заповед № РД 22-1349/01.07.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на съдове, съоръжения и техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по три обособени позиции:
***Обособена позиция № 1:** Доставка на съдове за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново;*
***Обособена позиция № 2:** Доставка на сметосъбиращи камиони за транспортиране на разделно събраните битови биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново;*
***Обособена позиция № 3**: Доставка на мобилни шредери за предварително третиране на място на разделно събрани битови биоразградими зелени отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново;*

С Решение № F705681/17.07.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на съдове, съоръжения и техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по три обособени позиции“ на стойност 5 022 940,00 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0057**, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/502171 . Крайния срок за подаване на оферти 02.09.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили съответно за ОП 1 – 7 бр. оферти, за ОП2 – 2 бр. оферти, а за ОП 3 – 5 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1791/04.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени подадените оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор) на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“

С Решение № F725002/29.07.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор) на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ на стойност 6 152 377,60 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0064**, публикувана на официалната страница на

АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/495942 . Крайния срок за подаване на оферти 19.09.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 3 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1909/24.04.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Изработване, отпечатване и разпространение на брошури/дипляни с информация за разделното събиране и рециклирането на биоразградимите битови отпадъци“

С Решение № F725002/29.07.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изработване, отпечатване и разпространение на брошури/дипляни с информация за разделното събиране и рециклирането на биоразградимите битови отпадъци“ на стойност 7 750,00 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0059**, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/511173 . Крайния срок за подаване на оферти 19.09.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1676/19.08.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. На 12.11.2025 г. Комисията е отворила ценовите оферти на участниците. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Избор на външни експерти за управление на проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“ по процедура BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на ПОС 2021– 2027 г.“

С Решение № F758968/21.10.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Избор на външни експерти за управление на проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“ по процедура BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет 2 на ПОС 2021– 2027 г.“ на стойност 68 637,37 EUR. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0099, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/532404 . Крайния срок за подаване на оферти 20.11.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-2365/21.11.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

34. Проект "Рекултивация на клетка 1 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново"

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет 2 „Отпадъци“

Бенефициент: Община Велико Търново
Партньори:
Община Горна Оряховица
Община Елена

Община Златарица
Община Лясковец
Община Стражица

Стойност на проекта: 2 735 080,00 лева
Дата на сключване АДБФП: 12.11.2025 г.
Крайна дата на изпълнение: 12.09.2027 г.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П
Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 02.12.2025 г. е подадено Авансово искане за плащане на стойност 5% от стойността на БФП по проекта. Искането е верифицирано на община Велико Търново.

Статус към отчетния период:
На 12.11.2025 г. между Община Велико Търново и Министерство на околната среда и водите бе подписан договор за безвъзмездна помощ № BG16FFPR002-2.005-0003-C01 по проект "Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново".

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за рекултивацията на клетка 1 от регионалната система за управление на отпадъците и намаляване риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве. Проектът предвижда техническа рекултивация на клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците с площ 27,08 декара. Площта определена за рекултивация за първа клетка е 27080 кв.м. и е в обхвата на РСУО регион Велико Търново.

Рекултивацията има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, както и предпазване на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води; Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване; Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство; Създаване на подобен на околното пространство ландшафт; Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Дейностите по техническата рекултивацията на клетката ще включват:
- Изграждане на горен изолационен екран;
- Повърхностно отводняване – техническа рекултивация;
- Изграждане на периферен дренаж;
- Изграждане на газоотвеждаща система;
- Изграждане на долен изолационен екран.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Решение № F679296/11.04.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 59 968,80 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0028**, публикувана на официалната

страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/486200 . Крайния срок за подаване на оферти 12.05.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 10 бр. Със Заповед № РД 22-988/13.05.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Решение № F712274/14.08.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 3 510 833,47 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0072**, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/506240 . Крайния срок за подаване на оферти 03.10.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 3 бр. оферти. Заповед № РД 22-2016/07.10.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Рекултивация на клетка 1 от РСУО - Велико Търново“

С Решение № F730274/18.08.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител договаряне без предварително обявление с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Рекултивация на клетка 1 от РСУО - Велико Търново“ на стойност 16 487,50 лв. Процедурата е с уникален **№ 00073-2025-0073**, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/516519 . Постъпила е 1 бр. оферта, разгледана е от Комисия и на 21.10.2025 г. между Община Велико Търново и „Савекс“ ЕООД, гр. Перник е сключен договор с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Рекултивация на клетка 1 от РСУО - Велико Търново“ на стойност 16 487,50 лв. без ДДС или 19 785,00 лв. с ДДС.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Избор на външни експерти за цялостно управление на проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Обява № F785379/12.12.2025г. на Кмета на общината за събиране на оферти е обявена процедура за избор на изпълнител с предмет „Избор на външни експерти за цялостно управление на проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 71 996,15 лв. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0116, Публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/546770 . Срока за подаване на оферти е 22.12.2025г. В срока са постъпили 2 бр. оферти. Заповед № РД 22-2611/23.12.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1.Проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на

територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)
Индикативен период на изпълнение: 31.12.2027 г.
Стойност на проектното предложение: 4 980 000,00 лв.

На 27.09.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. №: BG16FFPR003-2.001-0044 проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ с наименование: „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Проектното предложение за изпълнение на инвестиция е индивидуална Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Велико Търново и цели ограничаване риска от свлачища и смекчаване тяхното въздействие върху населението, урбанизираните и неурбанизирани територии и пътната инфраструктура в Община Велико Търново.
Реализирането на представения в концепцията за ИТИ комплекс от дейности неминуемо ще допринесе за повишаване безопасността и сигурността за населението не само на трите населени места, предмет на концепцията, но и това на Община Велико Търново, на населението на съседните общини и области, на туристопотока в региона и пр. Концепцията цели интервенции върху три обекта – активни/периодично активни свлачища в три населени места на територията на Община Велико Търново, включени в регистъра на свлачищните райони на територията на Република България, а именно: свлачище на ул. „Поп Харитон“ №26 до № 28 в гр. Велико Търново, регистрирано с идент. № VTR 04.10447.55; свлачище с идент. № VTR 04.20242.07 на територията на град Дебелец, съвременно периодично-активно свлачище, засягащо по дължина общински път VTR 1010 „/път I-5/-жп гара Дебелец - кв. „Чолаковци - гр. Велико Търново“; свлачище в с. Емен, регистрирано с № VTR04.27423.03.
На заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) Концепцията на община Велико Търново е одобрена.
Със Заповед № РД-ОП-32/24.06.2025г. на Ръководителя на управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027г. са утвърдени Условията за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.007 „Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
На 24.06.2025г. в Информационната система ИСУН 2020 – Модул за електронно кандидатстване - Процедури за БФП, е публикувана покана за кандидатстване и одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/, като крайния срок за подаване на горецитираното проектно предложение през ИСУН 2020 е до 01.12.2025г., като същото е подадено в указания срок. Разработеното проектно предложение е обособено в отделна точка към настоящия отчет, информацията за което е съобразена с формата на докладваните данни в текущия раздел.

2. Проектно предложение „Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027, Приоритетна ос: „Риск и изменение на климата“, Процедура BG16FFPR002-4.007 „Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии“

Индикативен период за изпълнение на проектното предложение: 24 месеца
Индикативна стойност на подаденото проектно предложение: 3 797 051,04 лева

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение представлява институционален отговор за предприемане на необходимите мерки за:

- Предотвратяване вредното въздействие на свлачищните процеси в избраната територия – свлачище на ул.“Поп Харитон“ в гр. Велико Търново, свлачище на общински път VTR 1010 “/път I-5/ - жп гара Дебелец - кв.“Чолаковци - гр. Велико Търново“ и свлачище в с. Емен, община Велико Търново, в близост до гробищния парк на населеното място;
- Постигане на балансирана околна среда – извършването на предвидените строително–монтажни и укрепителни мерки в свлачищните райони ще допринесе за постигането на съвременни норми по отношение на екологичните условия за живот на населението в общината.
- Подобряване достъпността до обществени места – за да се отговори на общите европейски стандарти по отношение грижата за хората и да се осигури тяхната пълноценна интеграция, е наложително да се подобрят възможностите им за достъп до публичните пространства. Реализирането на предвидените проектни дейности в тази насока ще допринесе и за повишаване на тяхната икономическа активност.
- Повишаване потенциала за икономически и социален просперитет на общината – спешното реализиране на настоящото предложение за инвестиции ще осигури възможности за повишена социална и икономическа активност на населението и бизнеса.
- Посочените периодично-активни свлачища засягат имоти общинска собственост, а пряко засегнатото население в риск е над 9 700 жители на общината.

Съгласно Условията за кандидатстване и разпоредбите на Раздел 13 „Дейности, допустими за финансиране“ за реализиране на проектните дейности е предвидено на етап кандидатстване да бъдат обявени обществени поръчки, за които намира приложение на чл. 114 от ЗОП.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Укрепване на нововъзникнало свлачище на ул. “Поп Харитон“, регистрирано с № VTR 04.10447.55, в град Велико Търново.
Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище № VTR 04.20242.07 на път VTR 1010 /I-5/ - о.п. Дебелец – жп гара Дебелец – Велико Търново, кв. „Чолаковци” - Велико Търново, ул. “Сан Стефано” /GAB 3110/, Община Велико Търново.
Обособена позиция № 3: Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № VTR 04.27423.04, с. Емен, Община Велико Търново

С Решение № F773174/28.11.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Укрепване на нововъзникнало свлачище на ул. “Поп Харитон“, регистрирано с № VTR 04.10447.55, в град Велико Търново; Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище № VTR 04.20242.07 на път VTR 1010 /I-5/ - о.п. Дебелец – жп гара Дебелец – Велико Търново, кв. „Чолаковци” - Велико Търново, ул. “Сан Стефано” /GAB 3110/, Община Велико Търново; Обособена позиция № 3:

Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № VTR 04.27423.04, с. Емен, Община Велико Търново“ на стойност 1 504 604,22 EUR. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0111, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: https://app.eop.bg/today/540708 . Краен срок за подаване на оферти - 30.12.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили за ОП 1 - 2 бр. оферти, ОП 2 - 2 бр. оферти, ОП 3 - 2 бр. оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

3.Проектно предложение „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.012 – „Зелени мерки в градска среда“(5)

Индикативен период на изпълнение: 42 месеца
Стойност на проектното предложение: 3 454 360,79 лв.

Кратко описание на проектното предложение:

С решение на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 на 25.09.2025 г. е открита Процедура BG16FFPR002-5.012 – „Зелени мерки в градска среда“(5) с конкретен кандидат Община Велико Търново с краен срок за подаване на проектно предложение 05.01.2026 г. през ИСУН 2020 .
На 29.12.2025 г. Община Велико Търново подава през ИСУН 2020 с вх. рег. №: BG16FFPR002-5.012-0001 проектно предложение с наименование „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-5.012 – „Зелени мерки в градска среда“(5), Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. като същото към настоящия момент е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:
Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Община Велико Търново в периода 2017-2021 г. В Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух на Община В. Търново, вторичното разпрашаване е дентифицирано като един от основните източници на замърсяване на въздуха с ФПЧ10. Предвидените в обхвата на проекта мерки за озеленяване в градска среда ще имат положително въздействие върху КАВ чрез реализиране на приоритетни инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавяне на ФПЧ10, пречистване на въздуха по естествен път и намаляване на вторичното разпрашаване. Планираното озеленяване с дървесна, храстова и тревна растителност на различни площи в гр. Велико Търново, е извършено при отчитане на географските и метеорологични специфики на територията и зоните с най-високо замърсяване.

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Община Велико Търново. Планираните за реализиране по проекта мерки за озеленяване ще целят положително въздействие и решаване на посочения проблем. Фокусът е върху КАВ чрез приоритетни инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ10 и пречистването на

въздуха по естествен път. Изпълнението на планираните интервенции, в обхвата на проектното предложение на Община Велико Търново цели да допринесе за постигане на целите на действащата Общинска програма за качеството на атмосферния въздух, целите на Приоритет 5 на ПОС 2021-2027 г. и в частност за постигане на индикаторите, както и на целта на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, а именно – намаляване на замърсяването с ФПЧ10, както и за изпълнението на приоритетни действия в прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) от 2019 г., отбелязани в доклада за България, а именно: Да се ускори намаляването на емисиите и концентрацията на прахови частици (ФПЧ 2.5 и ФПЧ10), както и за изпълнение ангажиментите на страната по подобряване управлението на качеството на въздуха, както и на цели, произтичащи от националното законодателство - Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, която транспонира Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО).

Специфичните цели на проекта са:

- изградена/надградена, в рамките на проекта;
- 15,8177 хектара зелена инфраструктура на територията на община Велико Търново;
- подобряване на КАВ за 77 049 жители на община Велико Търново, посредством изпълнените по проекта мерки за озеленяване в градска среда;
- запазване на биоразнообразието на озеленяваните по проекта площи чрез използване на максимално различни видове при дървесните, храстовите и тревните видове;
- подбрана дървесно-храстово-тревна растителност, притежаваща широка екологична пластичност, с цел да бъде устойчива във времето и възможно най- дълго да изпълнява своята функция

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:
Мариела Цонева
Заместник –кмет СТИПК

инж. Росен Трифонов
Началник отдел СИПП

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт отдел СИПП

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.12.2025 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани , но неверифицирани	в т.ч.собствен принос, финансов инструмент и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	„Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“	551 686,32	0,00	149 980,45	134 647,52	15 332,93	0,00	0,00
2	„За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“	25 726 909,32	0,00	775 485,81	775 485,81		0,00	4 886 499,79
3	„Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“	1 882 317,34	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00
4	"Топъл обяд в Община Велико Търново"	597 059,04	0,00	543 565,39	527 345,76	16 219,63	0,00	13,98
5	"Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново"	512 045,00	0,00	510 773,13	510 773,13	0,00	0,00	3,38
6	„Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново“	4 348 091,56	0,00	653 139,43	617 332,33	35 807,10	0,00	1 501,12
7	„Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро", гр. Велико Търново“	4 453 450,64	0,00	2 340 707,21	2 307 111,16	33 596,05		14 187,30
8	LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“	2 154 551,31	871 516,01	104 871,54	62 450,99	0,00	42 420,55	303 391,53
9	„Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“	2 216 187,55	70 821,60	1 275 106,56	1 240 500,51	14 814,31	19 791,74	0,00
10	„Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“	7 721 449,03	0,00	2 700 346,31	2 700 346,31			528 463,00
11	„Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" 11 вх. А, Б, В и Г“,№ BG-RRP-4.023-1303-C01	1 419 045,69	166,67	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00
12	„Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново - ул. Димитър Благоев № 3“, № BG-RRP-4.023-1268-C01	1 120 333,48	0,01	33 192,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00
13	"Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, жк Бузлуджа, ул. Деньо Чоканов №2, вх. А, вх. Б, вх. В", № BG-RRP-4.023-1257-C01	1 222 277,03	0,00	23 900,80	23 900,80	0,00	0,00	0,00
14	„Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14“, № BG-RRP-4.023-1224-C01	2 586 481,61	0,01	57 232,50	55 831,80	1 400,70	0,00	0,00
15	„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков №6 и ул. Ален Мак №5 “, BG-RRP-4.023-1229-C01	1 771 918,71	208,89	95 144,51	94 298,51	846,00	0,00	0,00
16	"Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "гр. Велико Търново, ул. "Илларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В", № BG-RRP-4.023-1664-C01	1 178 077,00	0,00	21 131,10	21 131,10	0,00	0,00	0,00
17	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б", № BG-RRP-4.023-1309-C01	809 353,72	0,00	43 410,99	42 744,99	666,00	0,00	14 836,02
18	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. Ил. Драгостинов №15, бл. 26, вх. А, Б, В", № BG-RRP-4.023-1220-C01	1 057 131,12	15 255,16	25 014,40	25 014,40	0,00	0,00	258,52
19	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6", № BG-RRP-4.023-0778-C01	1 430 764,82	242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. Димитър Благоев № 13", № BG-RRP-4.023-1264-C01	1 834 876,95	0,00	26 399,40	26 399,40	0,00	0,00	0,00
21	„Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15“, № BG-RRP-4.023-1209-C01	1 535 135,00	0,04	40 000,84	40 000,84	0,00	0,00	0,00
22	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №16 и №18", № BG-RRP-4.023-1345-C01	1 492 239,62	706,69	38 131,73	33 683,03	4 448,70	0,00	0,00
23	„Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“, ул. „Борис Богданов“ №9", № BG-RRP-4.023-1792-C01	1 911 067,11	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	„Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул. Краков №4, вх.А, вх.Б, вх.В", № BG-RRP-4.023-1204 -C01	1 093 748,63	0,00	21 446,47	20 780,47	666,00	0,00	0,00
25	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петлешков №2", № BG-RRP-4.023-1796-C01	430 642,63	83,33	22 557,55	22 312,75	244,80	0,00	9 112,75
26	"Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота №3", № BG-RRP-4.023-1801-C01	376 869,48	83,33	22 253,57	19 957,39	244,80	2 051,38	7 128,77
27	„Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново	3 634 036,46	0,00	559 708,45	559 708,45	0,00	0,00	167 098,84
28	"Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция"	4 093 755,19	0,00	604 284,06	604 284,06	0,00	0,00	0,00
29	"Иновативно здравно-социални услуги в община Велико Търново"	1 522 160,93	0,00	193 379,28	0,00	193 379,28	0,00	78 630,32
30	„Направа на вертикална планировка, ограждащи елементи и отводняване на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“	87 128,04	33 457,17	43 563,97	43 563,97	0,00	0,00	10 106,90
31	Проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“	5 946 420,23	0,00	3 971,66	3 971,66			2 077 343,00
32	Проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“	23 784 673,00	0,00	6 087,52	6 087,52	0,00	0,00	8 318 548,03
33	Проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“	41 888 628,58	12 174 494,58	8 328,96	8 328,96	0,00	0,00	278 003,00
34	Проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново, с увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора“ на ПОС 2021-2027г.	12 407 909,95	2 481 581,99	315 540,00	315 540,00	0,00	0,00	

35	Проект "Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново"	2 735 080,00		68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	68 354,00
36	Проект "Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново"	1 377 959,25						
	ОБЩО	**168 911 461,34**	**15 648 784,68**	**11 359 498,79**	**10 976 949,62**	**318 285,50**	**64 263,67**	**16 763 480,25**

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,
Дирекция СПЗТ и Отдел СИПП