

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА В.ТЪРНОВ  
пощ. код 5000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09-00-876 / 14.10.26

№ 8016 / 14.10.26

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 1050/25.06.2026 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ,  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



до: НК ~ ЧВ-в.д  
НК ~ БФ  
14.10.26

Съгласували:  
Мариела Цонева  
Заместник –кмет СТИИК

Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПУОС

Изготвил:  
Мариана Иванова  
Главен експерт в от.дел/СИП

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

### ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.07.2026 г. - 30.09.2026 г.)

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДФП)*

#### **I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

##### **1. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14“, № BG-RRP-4.023-1224**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026г.

На 17.07.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е подаден Дневен финансов отчет на стойност 636 640,42 евро. Отчетът е одобрен на 28.07.2026 г., средствата са верифицирани в пълен размер и са преведени по сметката на Община Велико Търново.

На 14.08.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ – ИСУН 2020) е подаден окончателен финансово-технически отчет (ФТО) за отчитане на постигнатите резултати и изпълнението на индикаторите по предложението за изпълнение на инвестицията за обекта на интервенция, находящ се в гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 10, № 12 и № 14. На 31.08.2026 г. чрез ИСМ – ИСУН 2020 е получено писмо № BG-RRP-4.023-1224-C03-M054, с което Структурата за наблюдение и докладване (СНД) потвърждава отчетените от Водещия партньор – Община Велико Търново, резултати, постигнатите индикатори в резултат на енергийно-ефективното обновяване и извършените и платени разходи по окончателния финансово-технически отчет.

##### **2. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" № 16 и № 18“, № BG-RRP-4.023-1345**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 30.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 17.07.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е подаден Дневен финансов отчет на стойност 361 484,22 евро. Отчетът е одобрен на 07.08.2026 г., средствата са верифицирани в пълен размер и са преведени по сметката на Община Велико Търново.

На 14.08.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ – ИСУН 2020) е подаден окончателен финансово-технически отчет (ФТО) за отчитане на постигнатите резултати и изпълнението на индикаторите по предложението за изпълнение на инвестицията за обекта на интервенция, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона“ № 16, № 18. На 31.08.2026 г. чрез ИСМ – ИСУН 2020 е получено писмо № BG-RRP-4.023-1224-C03-M055, с което Структурата за наблюдение и докладване (СНД) потвърждава отчетените от Водещия партньор – Община Велико Търново, резултати, постигнатите индикатори в резултат на енергийно-ефективното обновяване и извършените и платени разходи по окончателния финансово-технически отчет.

**3. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петleshков № 2“, № BG-RRP-4.023-1796**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 18.11.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 07.08.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащате на стойност 85 874,50 евро с ДДС. Искането е верифицирано с писмо чрез ИСУН 2020 от СНД на 11.08.2026 г.

**4. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 3“, № BG-RRP-4.023-1801**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 07.11.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 07.08.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащате на стойност 88 885,71 евро с ДДС. Искането е верифицирано с писмо чрез ИСУН 2020 от СНД на 12.08.2026 г.

**5. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6“, № BG-RRP-4.023-0778**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 30.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 12.08.2026 г. през ИСУН 2020 е депозиран Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 670 422.41 EUR. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани в пълен размер и са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

**6. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В", № BG-RRP-4.023- 1664**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 30.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 07.08.2026 г. през ИСУН 2020 е депозиран Окончателен Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 552 657,85 EUR. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани в пълен размер и са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

**7. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , ул. „Ил. Драгостинов“ № 15, бл. 26, вх. А, Б, В“, № BG-RRP-4.023- 1220**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 30.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

На 08.08.2026 г. през ИСУН 2020 е депозиран Окончателен Дневен финансов отчет ведно с Финансов отчет и Искане за плащане в размер на 481 510,01 EUR. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са верифицирани в пълен размер и са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

**8. Проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

**Дата на сключване на АДФП:** 04.12.2023 г.

**Дата на изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията:** 31.08.2026 г.

На 06.08.2026 г. чрез ИСМ–ИСУН 2020 е подаден окончателен Финансово-технически отчет (ФТО) № 23/06.08.2026 г., с който са отчетени постигнатите резултати и индикатори по предложението за изпълнение на инвестиции „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“. С писмо № BG-RRP-1.007-0115-C02-M114/ 20.08.2026 г. Структурата за наблюдение и докладване (СНД) одобрява представения окончателен ФТО, като всички отчетени по проекта средства са верифицирани на 100 % и са постъпили в пълен размер по сметката на Община Велико Търново.

**9. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

**Дата на сключване на АДФП:** 04.12.2023 г.

**Дата на изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията:** 31.08.2026 г.

На 28.08.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащане на стойност 740 327,04 евро с ДДС. През отчетения период на 28.08.2026г. чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Финансово технически отчет. Искането е одобрено от страна на СНД - Изпълнителна агенция „Програма образование“.

**10. Проект: „Зелена мобилност за достъпни социални услуги в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-13.011 - Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги, финансирана от Националния План за възстановяване и устойчивост

**Дата на сключване ДБФП:** 18.02.2026 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане, верификация:** 31.08.2026 г.

На 25.08.2026 год. е подаден финансово - технически отчет на обща стойност 73 248,63 EUR. На 27.08.2026 год. финансово – техническият отчет е приет и средствата са верифицирани в размер на 73 248,63 EUR.

**11. Проект "Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново"**

**Източник на финансиране:** Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-13.009 "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги", финансирана от Националния План за възстановяване и устойчивост.

**Дата на сключване ДБФП:** 11.12.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.08.2026 г.

Чрез информационната системата на Механизма ИСУН 2020 на 20.08.2026 г. е подаден Финансово – технически отчет (ФТО) с искане за плащане в размер на 554 649,37 евро. В

периода 25.08.2026 г.-26.08.2026 г. при извършена проверка на място от експерт от Звено за управление на инвестициите към МТСП са подписани протоколи за потвърждаване на доставено оборудване за фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирани от държавата дейности.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

**Дата на сключване на АДБФП** – 13.05.2024 г.

**Дата на приключване на АДБФП** – 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 282 072,74 EUR

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетения период:**

В рамките на отчетния период ОИЦ – Велико Търново проведе и взе участие в 9 събития, както следва:

- На 02.07.2026 г. ОИЦ – Велико Търново, в партньорство с Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“, проведе обучителен семинар в град Стражица.;
- На 16.07.2026 г. Екипът на Центъра взе участие в онлайн информационен ден по процедури „Информационни кампании – битови отпадъци“ и „Информационни кампании - биологично разнообразие“.;
- На 22.07.2026 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново се включи в онлайн информационен ден по процедурата „Изпълнение на мерки 26, 29, 33 и 60 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“.;
- На 29.07.2026 г. ОИЦ – Велико Търново организира и проведе среща с представители на медиите, на която бяха представени дейността на Центъра през първите седем месеца на годината, както и актуалното състояние на изпълнението на програмите за област Велико Търново.;
- На 06.08.2026 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново взе участие в онлайн информационен ден по процедура „Внедряване на иновации в МСП на територията на местни инициативни групи (МИГ)“.;
- На 14.08.2026 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново се включи в онлайн обучение, организирано от Национален фонд „Култура“, посветено на новата Електронна система за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от НФК.;
- На 17.08.2026 г. ОИЦ – Велико Търново проведе онлайн работна среща с Регионалния център за социална икономика и социални иновации - Габрово, по време на която бяха обсъдени възможностите за организиране на съвместни инициативи и дейности.;
- На 03.09.2026 г. ОИЦ – Велико Търново организира и проведе информационен ден в гр. Велико Търново по процедура „Въвеждане на зелени технологии в МСП“, като информация за събитието бе публикувана и в единния портал eufunds.;
- На 24.09.2026 г. ОИЦ – Велико Търново домакинства и взе участие в работилницата „Социални иновации в действие“, проведена по методологията LEGO Serious Play, организирана в партньорство с Регионалния център за социална икономика и социални иновации - Габрово и Петър Нефтелимов, сертифициран обучител по методологията, като информация за събитието бе публикувана и в единния портал eufunds.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми.

За отчетния период са популяризирани 22 инициативи, събития и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 14 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 15 бр. събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 37 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 60 бр.

## **2. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Европейски социален фонд +, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 /П ХОМП 2021-2027/, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C02 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

**Дата на сключване на АДФФП:** 29.12.2022 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДФФП:** 03.01.2023 г.

**Дата на приключване на дейностите на АДФФП:** 16.07.2027 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 472 873,28 EUR

**Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/:** 200 лица

**Сключен анекс към датата на отчитане:** НП.

### **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

Чрез системата ИСУН 2020 на 28.07.2026 г. е подадено Междинно искане за плащане с период на отчитане 01.04.2026 г. – 30.06.2026 г. на стойност 25 444,80 евро, което е одобрено от УО на ПХОМП 2021-2027 на 18.09.2026 г.

### **Статус към отчетния период:**

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.07.2026 г. до 30.09.2026 г., са подадени нови 30 броя заявления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. След осъществена проверка за допустима принадлежност към целевите групи, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново, са одобрени 26 от подадените заявления, а на четирима кандидата е отказано включване в проекта поради несъвместимост към условията и критериите за допустимост към целевите групи.

От одобрените 26 лица, подали заявления за ползване на услуги за периода 01.07.2026 г. – 30.09.2026 г. като потребители по проекта са включени 5 лица, както следва:

- 4 лица са включени като потребител на услугата;
- 1 лице е включено като потребител, с договор за предоставяне на услугата, който е с временен характер, по заместване на временно преустановен титуляр.

Капацитетът на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е запълнен.

За периода от 01.07.2026 г. до 30.09.2026 г., храна са получавали лица от 14 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 165 лица;
- гр. Дебелец – 14 лица;
- гр. Килифарево – 8 лица;
- с. Ресен – 4 лица;
- с. Леденик – 3 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 3 лица;
- с. Шемшево – 4 лица;
- с. Самоводене – 1 лице ;
- с. Миндя – 2 лица;
- с. Къпиново – 2 лица;
- с. Арбанаси – 1 лице;
- с. Велчево- 1 лице;
- с. Беяковец – 1 лице.

Общо: 211 лица /с натрупване/.

Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 111 лица;

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 10 лица;

- лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ– 82 лица;

- скитащи и бездомни лица – 3 лица;

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане – 5 лица.

От началото на проекта до 30.09.2026 г., са подадени общо 549 заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти.

Към 30.09.2026 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите лица за ползване на услугата са общо 54.

### **3.Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент  
Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 01.12.2023г.

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.

**Крайна дата на изпълнение:** 01.06.2029г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетения период:**

На 22.09.2026г. е проведен отворен информационен ден на открито в кв. Бузлуджа за популяризиране на целите и предстоящите за изпълнение дейности по проекта.

Община Велико Търново е разработила План за устойчива градска мобилност (ПУГМ), изготвен през 2016 г. в рамките на международния проект BoostingUrbanMobilityPlan („Подкрепа на планове за устойчива градска мобилност“), финансиран по програма „Интелигентна енергия – Европа“ (ИЕЕ) на Европейския съюз.

Планът за управление на градската мобилност на град Велико Търново е приложение към Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 година, приет с Решение № 666 на Общинския съвет от 26.08.2021 година. ПУГМ на град Велико Търново е разработен и хармонизиран съгласно новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Актуализация на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) се осъществява в рамките на проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“, финансиран по Програма „LIFE“ 2021–2027 на Европейския съюз, в партньорство със Столична община, с общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, с участието на неправителствени организации – Националното сдружение на общините в Република България и Клуб „Икономика 2000“.

Преразглеждането и необходимостта от актуализация на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Велико Търново и удължаване периода на неговото действие до 2035 г. са обусловени както от въведените нови изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), така и от развитието на политиките на Европейския съюз в областта на устойчивата градска мобилност. Актуализацията обхваща разширяване и въвеждане на нови мерки, идентифициране на допълнителни източници на финансиране, както и извършване на анализ за съответствие с националните и европейските политики, като същевременно цели актуализиране и адаптиране на документа към съвременните изисквания в областта на устойчивата градска мобилност. С Решение № 970/30.04.2026 г. на Великотърновски общински съвет същата е приета

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Проектиране на велосипедна мрежа и съпътстваща инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични зарядни станции по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП за възлагане като обособена позиция по процедура за обществена поръчка с предмет „Инвестиционни проекти и инфраструктурни обекти в община Велико Търново“ по реда, валиден за индивидуалната стойност на 09.03.2026г. е сключен Договор с „Никел Проект“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Проектиране на велосипедна мрежа и съпътстваща инфраструктура - велостоянки и фотоволтаични зарядни станции по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“ на стойност 25 560,00 EUR без ДДС и 30 672,00 EUR с ДДС.

**4.Проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“**

**Източник на финансиране:** Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

**Дата на сключване ДБФП:** 22.04.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 22.04.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 13 153 959,86 EUR

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетения период:**

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на термопомпи "въздух-въздух" по проект "За по-чист въздух в Община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, съгласно приложна Техническа спецификация с предвидените видове и бройки уреди

Изпратена е Покана с изх. № 26328-5/13.08.2026 г. до ДЗЗД „МЕГА БИ ДЖИ АР“, гр. София за представяне на допълваща оферта за: „Доставка и монтаж на термопомпи "въздух-въздух" по проект "За по-чист въздух в Община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, съгласно приложена Техническа спецификация с предвидените видове и бройки уреди“, с максимална прогнозна стойност 374 724,38 EUR без ДДС по споразумение с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество. Процедурата е публикувана на официалната страница на АОП на адрес: <https://app.eop.bg/today/601571>. Срока за подаване на оферта е 24.08.2026 г. Комисия назначена със Заповед № РД 22-1831/24.08.2026 г. на Кмет на общината разглежда постъпилата оферта и с Протокол от 25.08.2026 г. и Доклад от 25.08.2026г. се определя за изпълнител ДЗЗД „МЕГА БИ ДЖИ АР“, гр. София.

На 04.09.2026 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „МЕГА БИ ДЖИ АР“, гр. София с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико

Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество“ на стойност 374 724,38 евро без ДДС или 449 669,26 евро с ДДС.

Изпълнение на дейност „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

През месец август 2025, стартира Втората част от кампанията по набиране на заявления от домакинствата за подмяна на старите неефективни топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на която желаещите граждани да се включат в проекта можеха да подадат своите заявления. Общият брой на подадените заявления по Първата и Втората кампания към 21.09.2026 г. е 1515 бр., от които 697 броя - от Втората кампания.

В резултат на извършен анализ на подадените заявления от началото на Втората кампания по прием на заявления броят на заявените отоплителни уреди е следния:

- Климатизи – 596 заявления/1 270 бр. уреда;
- Топловъздушна камина със закрыта горивна камера – 4 заявления/7 бр. уреда
- Камина с водна риза – 3 заявления/3 бр. уреда ;
- Пелетен котел – няма;
- Термопомпа въздух – вода – 94 броя заявления/94 бр. уреда;
- Стоманен панелен радиатор – 59 кандидата/212 бр. уреди;

Община Велико Търново започна подписването на договори с кандидатите за нови екологични отоплителни уреди, които са класирани в първия етап за смяна на старите замърсяващи печки на дърва и въглища. Подготвени и изпратени са 455 договора за подписване с крайните бенефициенти. От тях към настоящия момент са подписани 371 договора.

В одобрените домакинства безплатно ще бъдат доставени и монтирани съвременни, високоефективни и щадящи околната среда климатизи, термопомпи, камини с водна риза на пелети и др.

През месец септември 2026г. стартират дейностите по демонтаж на старите уреди и монтаж на новите уреди – климатизи като в първото възлагане са възложени демонтажи и монтажи на нови уреди в 206 домакинства.

Паралелно с това се извършват технически обходи на домовете на класираните вече домакинства с цел оглед на съществуващите стари инсталации и набелязване на най-подходящото ново отопление.

Изпълнението на проект „За по чист въздух в община Велико Търново“ продължава с втория етап. Набирането на кандидати е в ход - всеки, който има жилище на територията на гр. Велико Търново или на някое от малките населени места, може да подаде заявление за

замяна на старата си печка с ново отопление. Документи се приемат в изнесения офис на улица „Поп Харитон“ №2 (до супермаркет „Царевец“), както и по електронен път - с електронен подпис и изпратени - на email [airvelikotarnovo@gmail.com](mailto:airvelikotarnovo@gmail.com).

### Изпълнение на дейност Консултации на гражданите и подпомагане на попълване на изискуемите документи

➤ Създадена е електронна поща: [airvelikotarnovo@gmail.com](mailto:airvelikotarnovo@gmail.com), която се използва както за изпращане на информационни материали така и за прием на заявления. Гражданите имат възможност да подават попълнените от тях и подписани с електронен подпис заявления за кандидатстване по проекта, заедно с всички приложими документи. На този етап приемът е преустановен до отваряне на нова покана за прием на заявления. Информацията за създадената електронна поща е публикувана на официалната интернет страница на община Велико Търново, подстраница на Проекта на следния линк: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/chistiyat-vazduh-e-izvor-na-zhivot>

➤ Разкрита е телефонна линия за входящи и изходящи обаждания, на която гражданите ще могат да получават информация относно условията на проекта, начина на кандидатстване, разяснения по отношение на попълване на заявление за кандидатстване, необходими документи и др. Телефонният номер, на който гражданите могат да получат информация е 0889 09 49 84. Той е на разположение на гражданите всеки делничен ден, от 08:45 до 17:45 часа, както и всяка първа седмица от месеца от 08:45 до 17:45 часа. Информацията за разкритата телефонна линия публикувана на подстраница на проекта, част от официалната интернет страница на община Велико Търново <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proekti/za-po-chist-vazduh-vobshtina-veliko-tarnovo>

➤ Разкриване на специализирани гишета на подходящи лесно достъпни места - оборудване на офиси за попълване и прием на заявления

– Офисът за прием на заявления от граждани, както и получаване на разяснения на условията за кандидатстване и помощ за попълване на изискуемите документи се намира в гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ №2.

– На място в офиса, в рамките на обявеното работно време, гражданите могат да получат информация и разяснения относно условията за включване в проекта, необходими документи за кандидатстване или да получат отговори на други въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

– В офиса се прави организация на техническите екипи, които извършват посещения в домовете на подадите заявления граждани. Обработват се попълнените технически карти от реализираните огледи на екипите. Попълват се електронни бази данни.

➤ За по-добро информиране на гражданите и популяризиране дейностите по проект „За по-чист въздух“ в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е създадена и се поддържа Фейсбук страница на проекта : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574501214097#>.

### **Сключени договори:**

1. На 24.01.2024г. е сключен договор с предмет: „Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли за битово отопление, работещи с твърдо гориво – дърва и/или въглища в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” с изпълнител „ДАМИ 87“ ООД, с. Самоводене, на стойност 419 136,00 лв. с ДДС.

2. На 08.02.2024г. е сключен договор с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София, на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.

3. На 20.05.2024г. е сключен договор с предмет : „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуемите документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София на стойност 926 222,40 с ДДС.

4. На 04.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител ДЗЗД „Грийн Проджект Сълюшънс“, гр. Благоевград на стойност 193 392,80 лв. с ДДС.

5. На 14.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Солар 8“ ЕООД, гр. София на стойност 203 400,00 лв. с ДДС.

6. На 13.06.2024г. е сключен договор с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ с изпълнител „Принтинг Хаус“ ЕООД, гр. София. на стойност 66 636,00 лв. с ДДС.

7. На 19.03.2025г. е сключен договор с предмет : „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по ОП 1 „Отоплителни устройства на електричество“ с изпълнител ДЗЗД „Мега Би Джи Ар“, гр. София на стойност 20 952 954,99 лв. с ДДС.

8. На 22.05.2025г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пелетни камини и котли“ ЕООД, гр. Враца с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”, Обособена позиция № 1 „Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса“ на стойност 1 067 467,75 лв. с ДДС.

9. На 06.11.2025г. е подписано Рамково споразумение между Община Велико Търново и „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София с предмет „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” на стойност не повече от 497 440,00 с ДДС.

10. На 04.09.2026 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „МЕГА БИ ДЖИ АР“, гр. София с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество“ на стойност 374 724,38 евро без ДДС или 449 669,26 евро с ДДС.

#### **5. Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

**Дата на сключване ДБФП:** 05.09.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.12.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 3 947 914,20 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 14.07.2026 г. е подаден Финансово – технически отчет № 8 с период на отчитане 01.04.2026 г. – 30.06.2026 г. с искане за плащане на стойност 474 885,11 евро. С писмо чрез ИСУН 2020 от 23.07.2026 г. представеният отчет от 14.07.2026 г. е одобрен и верифициран в размер на 474 885,11 евро.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

#### **Статус към отчетения период:**

Съгласно официална кореспонденция, постъпила в Община Велико Търново и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) с писмо с изх. № 08-696/01.09.2026 г. на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, срокът за изпълнение, отчитане и верификация на плащания се удължава до 31.12.2026 г.

През системата ИСУН 2020 на 26.08.2026 г. Община Велико Търново е изпълнила етапната цел и е подаден междинен технически отчет до Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на труда и социалната политика. Междинният отчет е приет на 02.09.2026 г.

Извършени са строително-монтажни дейности, както и извършени дейности по изграждане на външно ел. хранване и дооборудване на БКТП „Булгар“ за увеличаване на мощността на Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново.

През отчетения период е доставено цялостното обзавеждане и оборудване за специализираната среда за социалната услуга "резидентна грижа" за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по всички сключени договори с избраните изпълнители, както следва:

➤ По сключен договор с „ВТ Трейд“ ООД село Труд, община Пловдив са доставени мебели във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0082 „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“;

➤ По сключен договор с „Кооперация ПАНДА“ гр. София е доставено специализирано оборудване във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0082 „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“;

- По сключен договор с „Термосвят БГ“ ЕООД, гр. Сливен е доставена бяла и черна техника във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0082 „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“;
- По сключен договор с „Хот Трейд“ ЕООД, гр. Варна е доставено професионално кухненско оборудване във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0082 „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“;
- По сключен договор с „ВТ Трейд“ ООД село Труд, община Пловдив са доставени професионални перални машини във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0082 „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново.

**6. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“, № BG-RRP-4.023-1309**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 30.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 407 097,56 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 30.09.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащане на стойност 197 552,40 евро с ДДС. Искането е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 24.08.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 30.09.2026г.

На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

През отчетения период на 30.09.2026г. чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Финансово технически отчет. Отчетът е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към датата на съставяне на настоящия отчет инвестицията е изпълнена със следните постигнати резултати:

- Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура с площ 2 713,86 кв.м.;
- Обновени 36 бр. самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
- Намаляване на емисиите на парникови газове – 100,51 (tCO<sub>2</sub> /год.);
- Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия - 252 984,90 kWh/година;

- Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия – 65,29 %.

**7. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Краков №4“, № BG-RRP-4.023-1204**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 549 482,36 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 30.09.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащане на стойност 266 585,72 евро с ДДС. Искането е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 24.08.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 30.09.2026г.

На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

През отчетения период на 30.09.2026г. чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Финансово технически отчет. Отчетът е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към датата на съставяне на настоящия отчет инвестицията е изпълнена със следните постигнати резултати:

- Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура с площ 3 795,18 кв.м.;
- Обновени 42 бр. самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
- Намаляване на емисиите на парникови газове – 163,32 (tCO<sub>2</sub> /год.);
- Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия – 406 702,58 kWh/година;
- Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия – 65,53 %.

**8. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков № 6 и ул. Ален Мак № 5“, № BG-RRP-4.023-1229**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 17.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 887 147,92 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 30.09.2026 чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Дневен финансов отчет с Искане за плащане на стойност 430 794,35 евро с ДДС. Искането е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 24.08.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 30.09.2026г.

На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

#### **Статус към отчетения период:**

През отчетения период на 30.09.2026г. чрез Информационната система на Механизма ИСУН 2020 е подаден окончателен Финансово технически отчет. Отчетът е в процес на проверка от страна на Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към датата на съставяне на настоящия отчет инвестицията е изпълнена със следните постигнати резултати:

- Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура с площ 6 376,90 кв.м.;
- Обновени 78 бр. самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
- Намаляване на емисиите на парникови газове – 210,65 (tCO<sub>2</sub> /год.);
- Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия – 657 207,73 kWh/година;
- Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия – 60,28 %.

#### **9. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 3 “, BG-RRP-4.023-1268**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 554 957,47 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 30.09.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е подаден Дневен финансов отчет на стойност 535 043,60 евро. Към датата на съставяне на настоящия доклад, отчетът е със статус „в проверка“.

На 30.09.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ – ИСУН 2020) е подаден окончателен финансово-технически отчет (ФТО) за отчитане на постигнатите резултати и изпълнението на индикаторите по предложението за изпълнение на инвестицията за обекта на интервенция, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 3. Към датата на съставяне на настоящия доклад, отчетът е със статус „в проверка“.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

Към дата на съставяне на настоящия отчет, предложението за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 3“, е приключено като всички дейности по сключени договори във връзка с неговото изпълнение са реализирани, в резултат на което е постигнато следното:

- Изпълнено е енергийно-ефективно обновяване на многофамилната жилищна сграда — обновена жилищна инфраструктура с площ 5 765,28 кв.м.;
- Обновени 76 бр. самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
- Намаляване на емисиите на парникови газове – 205,13 (tCO<sub>2</sub> /год.);
- Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия – 617 433,82 kWh/година;
- Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия – 61,60 %.

**10. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15“, BG-RRP-4.023-1209**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 758 933,68 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

➤ На 04.07.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратен отчет за напредъка в изпълнението на обекта на интервенция

Към датата на настоящия доклад, договорът се изпълнява, съгласно техническото предложение на изпълнителя, в резултат на което са изпълнени следните дейности:

Покривът и общите части са почистени на 100%; подменена е дограмата на самостоятелните - 100%; изпълнена е хидроизолация на покрива-100%; доставка и монтаж на нови подпрозоречни PVC первази- 100%; изпълнение на циментова замазка- 100%; зидарии с газобетонни блокчета- 100%; полагане на топлоизолация по фасадите- 100%.

Към настоящия момент на обекта се извършват довършителни работи, необходими за окончателното завършване на обекта.

Към датата на съставяне на настоящия отчет, договорът е в процес на финализиране, като се извършват необходимите действия по изготвяне и комплектоване на документацията за окончателно отчитане на независимата експертна оценка от сертифицирания енергиен одитор, включително Доклад за оценка на резултатите от изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност.

**11. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 13 “, BG-RRP-4.023-1264**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 25.11.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 910 725,75 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

➤ На 03.07.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратен отчет за напредъка в изпълнението на обекта на интервенция

Към датата на съставяне на настоящия отчет в ход е изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, като напредъкът в рамките на отчетния период е следният:

Строително-монтажните работи на обект гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 13 се изпълняват в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации и действащата нормативна уредба. Положена е топлоизолация по фасадите-100%; покривът е почистен на 100%; подменена е дограмата на самостоятелните обекти-100%; извършена е хидроизолация на покрива-100%; изпълнена е доставка и монтаж на нови

подпрозоречни PVC первази- 100%; извършена е циментова замазка- 100%; изпълнена е зидария с газобетонни блокчета- 100%.

Към настоящия момент на обекта се извършват довършителни работи, необходими за окончателното завършване на обекта.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се извършват заключителните действия по финализиране на договорното изпълнение и комплектоване на документацията за окончателното му отчитане, включително изготвяне на Доклад за оценка на резултатите от изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

## **12. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 11 “, BG-RRP-4.023-1303**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 714 048,13 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетения период:**

➤ На 03.07.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратена информация за изпълнение на ключовите етапи и цели по На 04.05.2026 г. чрез Информационната система на Механизма (ИСМ- ИСУН 2020) е изпратен отчет за напредъка в изпълнението на обекта на интервенция.

Към датата на настоящия доклад, договорът се изпълнява съгласно техническото предложение на изпълнителя, като са изпълнени следните дейности: Покривът е почистен- 100%; извършена е доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирани полистирен /EPS/ с дебелина 12 cm по външни стени на фасадите- 100%; подменена е дограмата на самостоятелните обекти- 100%; извършена е хидроизолация на покрива-100%; изпълнена е доставка и монтаж на нови подпрозоречни PVC первази- 100%; извършена е циментова замазка- 100%; изпълнена е зидария с газобетонни блокчета- 100%. Към настоящия момент на обекта се извършват довършителни работи, необходими за окончателното завършване на обекта с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 11.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се извършват заключителни действия по приключване и комплектуване на документацията за окончателното отчитане на договорените дейности, включително изготвяне на Доклад за оценка на резултатите от изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

**13. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , жк Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ № 2, вх. А, вх.Б, вх. В“, № BG-RRP-4.023- 1257**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 603 573,41 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 24.08.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 30.09.2026г.

На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване -Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

**Статус към отчетния период:**

Изпълнение на договор с предмет „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) относно внедряване на мерки за енергийна ефективност за обекти с адреси: гр. Велико Търново, ул. „Борис Богданов“ №9 и ул. „Деньо Чоканов“ №2– вход „А“, вход „Б“ и вход „В“

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните дейности са приключили. На 19.08.2026 г. е подписан Образец 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

В ход е процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация, респективно по отчитане на извършените дейности в рамките на проекта.

**14. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Борис Богданов“ № 9“, № BG-RRP-4.023- 1792**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

**Дата на сключване ДБФП:** 04.10.2024 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 11.11.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 846 298,78 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 24.08.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и

благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 30.09.2026г.

На 30.09.2026г. е подписан Анекс между Водещия партньор - Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване - Дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с който се удължава срока за изпълнение, отчитане и верификация на инвестицията до 11.11.2026г.

#### **Статус към отчетния период:**

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните дейности са приключили. На 19.08.2026 г. е подписан Образец 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

В ход е процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация, респективно по отчитане на извършените дейности в рамките на проекта.

#### **15. Проект „Реформиране на Дом за стари хора “Св. Иван Рилски”, село Балван, общ. Велико Търново**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

**Дата на сключване ДБФП:** 14.02.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.12.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 858 053,34 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез информационната система на Механизма ИСУН 2020 на 14.07.2026 г. е подаден Финансово – технически отчет № 9 с период на отчитане 01.04.2026 г. – 30.06.2026 г. с искане за плащане на стойност 302 781,43 евро. С писмо чрез ИСУН 2020 от 17.08.2026 г. представеният отчет от 14.07.2026 г. е одобрен и верифициран в размер на 302 781,43 евро.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

Съгласно официална кореспонденция, постъпила в Община Велико Търново и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) с писмо с изх. № 08-696/01.09.2026 г. на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, срокът за изпълнение, отчитане и верификация на плащания се удължава до 31.12.2026 г.

През системата ИСУН 2020 на 31.08.2026 г. Община Велико Търново е изпълнила етапната цел и е подаден междинен технически отчет до Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на труда и социалната политика. Междинният отчет е приет на 02.09.2026 г.

Извършени строително-монтажни работи за адаптиране на социалната инфраструктура на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ село Балван.

През отчетения период е доставено цялостното обзавеждане и оборудване за специализираната среда за социалната услуга "резидентна грижа" за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по всички сключени договори с избраните изпълнители, както следва:

➤ По сключен договор с „Кан –Учтехспорт -България“ ООД са доставени мебели във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари

хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“;

➤ Доставено е специализирано оборудване от „МЕДИКА ТРЕЙДИНГ“ ООД гр. Пловдив във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“;

➤ По сключен договор с „Венн 31“ ООД, с. Лозен, област София е доставена бяла и черна техника във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“;

➤ Доставено е професионално кухненско оборудване от „Хот Трейд“ ЕООД, гр. Варна във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“;

➤ Доставени са компютърни конфигурации и принтери от „Байтком“ ООД гр. Велико Търново във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“;

➤ Доставени са домашни потреби и текстил от „МИРА - Н“ ЕТ гр. Севлиево във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010-0083 „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“.

**16. Проект "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция"**

**Източник на финансиране:** Процедура чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ по Програмата за Модернизиране на дългосрочната грижа, финансирана от Националния План за възстановяване и устойчивост

**Дата на сключване ДБФП:** 17.03.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение, отчитане и верификация:** 31.12.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 093 103,79 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез информационната системата на Механизма ИСУН 2020 на 23.07.2026 г. е подаден Дневен финансов отчет (ДФО) с искане за плащане в размер на 82 208,32 евро. На 28.07.2026 г. ДФО е приет и искането е верифицирано на Община Велико Търново. Чрез информационната системата на Механизма ИСУН 2020 на 19.08.2026 г. е подаден Дневен финансов отчет (ДФО) с искане за плащане в размер на 151 840,56 евро. На 24.08.2026 г. ДФО е приет и искането е верифицирано на Община Велико Търново.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Съгласно официална кореспонденция, постъпила в Община Велико Търново и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) с писмо с изх. № 08-697/01.09.2026 г. на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, срокът за изпълнение, отчитане и верификация на плащания се удължава до 31.12.2026 г.

Извършени са строително-монтажни работи за изграждане на социалната инфраструктура за Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция" в град Велико Търново.

През отчетния период е доставено цялостното обзавеждане и оборудване за специализираната среда за „дневна грижа“ и "резидентна грижа" за възрастни хора с

деменция по всички сключени договори с избраните изпълнители, както следва:

- Сключен договор с „ВТ-Трейд“ ЕООД, с. Труд, област Пловдив за доставка на мебели във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;
- Сключен договор с „Клима Кор“ ЕООД, гр. София за доставка на бяла и черна техника във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;
- Сключен договор с „ВТ-Трейд“ ЕООД, с. Труд, област Пловдив за доставка на специализирано оборудване във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;
- Доставена градинска техника от „РАДО МИЛЕВ“ ООД, гр. Велико Търново във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;
- Доставени компютърни конфигурации и принтери от „Байтком“ ООД гр. Велико Търново във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;
- Доставени домашни потреби от „МИРА - Н“ ЕТ гр. Севлиево във връзка с изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.018-0053 „Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“;

#### **17. Проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.012 -0057 – C01 „Иновативни здравно-социални услуги в Община Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 31.03.2025г.

**Дата на приключване на дейностите на АДБФП:** 02.01.2027г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 778 268,53 EUR

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 3/28.09.2026 г. на стойност 140 275.16 евро., с отчетен период 01.10.2025 г. – 30.06.2026 г. Искането е в процес на верификация.

**Статус към отчетния период:**

В периода от 01.07.2026 г. до 30.09.2026 г., 35 лица, назначени на длъжност „Домашен санитар“ са предоставяли интегрирани здравно – социални услуги на 126 лица от целевата група в 10 населени места на територията на общината, а именно: гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Самоводене, с. Ветринци, с. Балван, с. Шемшево, с. Никюп и с. Буковец.

През отчетния период новоназначените лица на длъжност „Домашен санитар“ са 3, а 11 са потребителите включени в проектните дейности в периода от 01.07.2026 г. до 30.09.2026 г.

В изпълнение на Дейност 2 „Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър“ през отчетния период телекеър услуги, чрез индивидуални устройства за наблюдение на здравословното състояние от разстояние са предоставяни на 18 лица от целевата група, а на 1 лице е прекратено предоставянето на услугата.

В периода на отчитане са депозирани 2 Заявления – декларации от кандидати за потребители на иновативни дистанционни услуги – телекеър.

#### **18.Проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

**Дата на сключване АДФП:** 23.07.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 23.07.2028 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 3 040 356,39 EUR

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

На 15.07.2026 г. в изпълнение на т. 2.4 от Методическите указания за изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021- 2027 е изготвен и въведен в системата ИСУН 2020 Технически отчет за периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026 г., който е одобрен от Управляващия орган на програмата.

В периода на отчета чрез системата ИСУН 2020 е водена кореспонденция с УО на ПРР 2021 г.-2027 г., като е попълнен и представен актуализиран план график за планираните за обявяване обществени поръчки по реда на ЗОП, във връзка с изпълнение на заложените по проекта дейности.

Избор на изпълнител по процедура с предмет Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“

С Решение F 883787/03.08.2026 г. на Кмета на община Велико Търново в ЦАИС ЕОП е открита процедура с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции“:

Обособена позиция 1 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“;

Обособена позиция 2 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“;

Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“. С уникален номер на поръчката 00073-2026-0054 в РОП. Процедурата е публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/599267> . Крайният срок за подаване на офертите е 03.09.2026 г.

**19.Проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“**

**Източник на финансиране:** Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

**Дата на сключване ДБФП:** 05.09.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 05.09.2028 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 12 160 910,20 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Към датата на настоящия отчет е извършена актуализация на графика за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Заложените дейности по проекта са в процес на подготовка на документация за възлагане, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Организация и управление по проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01 "Надграждане на зелена инфраструктура на град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики", финансиран по Програма „Развитие на регионите 2021-2027“

С Решение № F837504/23.04.2026г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции.

Обособена позиция 1 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“

Обособена позиция 2 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“

Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“

**В частта на Обособена позиция (ОП) 1: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“**

Процедурата с УНП 00073-2026-0032 е публикувана на официалната страница на АОП <https://app.eop.bg/today/573407>. Прогнозната стойност на обявената поръчка е 1 574 387,94 евро, в частта на ОП 1 прогнозната стойност е 620 370,32 евро без ДДС или 744 444,3 евро с ДДС, със срок за подаване на оферти - 26.05.2026 г. В рамките на посочения краен срок за подаване на оферти 26.05.2026 г. е получена една оферта. Със Заповед № РД 22-1229/27.05.2026 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за оценка и подбор на постъпилата 1 бр. оферта. С Протоколи № 1/27.05.2026г., Протокол № 2/13.07.2026г., Протокол № 3/14.07.2026г., Доклад от 17.07.2026г. и Решение № D56976393/17.07.2026г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП - а именно възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

*Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Организация и управление по проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01 "Надграждане на зелена инфраструктура на град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики", финансиран по Програма „Развитие на регионите 2021-2027“*

С Решение № F883787/03.08.2026г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции.

*Обособена позиция 1 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“*

*Обособена позиция 2 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“*

*Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“.*

**В частта на Обособена позиция (ОП) 1:** Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“.

Крайният срок за подаване на оферти е 03.09.2026 г. Прогнозната стойност на поръчката

в частта на ОП1 е в размер на 620 370,32 евро без ДДС. Откритата процедурата е с УНП 00073-2026-0054, публикувана на официалната страница на АОП <https://app.eop.bg/today/599267>.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за Рехабилитация на паркова алея на парк „Света гора“ и осигуряване на функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на пътна отсечка от парк „Света гора“ до Републикански път клас I-4, по Проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01.

Към датата на настоящия отчет е в процес на възлагане изпълнението на строително – монтажни работи за рехабилитация на паркова алея на парк „Света гора“ и осигуряване на функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на пътна отсечка от парк „Света гора“ до Републикански път клас I-4 по рамков договор с „Пътни строежи-ВТ ЕАД, в съответствие с утвърдения график на проекта.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: Обособяване на нова градска среда с изграждане на крайречна зона "Крайбрежна" - ИНЖЕНЕРИНГ, по Проект № BG16FFPR003-1.001-0015-C01.

В съответствие с утвърдения график е изготвена техническа спецификация за обявяване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Документацията по процедурата е представена за предварителен контрол на Агенцията за обществени поръчки (АОП) чрез Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) с вх. № ЗК-0263-2026-0805/ 05.08.2026 г. Становището с представени констатации на АОП е получено в деловодната система на Община Велико Търново с вх. № ЗК-0263-2026-0805-С\_1/ 20.08.2026 г.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процесът по привеждане на документацията в съответствие с направените от Агенцията по обществени поръчки (АОП) констатации.

## **20. Проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, Приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Партньор:** „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД

**Дата на сключване на ДБФП:** 12.09.2025 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 12.09.2028 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 21 417 315,71 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 13.07.2026 г. съгласно разпоредбите на подписания АДФП и в изпълнение на Решение № 1055/25.06.2026 г. на Великотърновски общински съвет през ИСУН 2020 е депозиран пакет документи за Искане за авансово плащане, подлежащо на верификация съгласно чл. 91, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на стойност 221 062,16 евро. С кореспонденция с рег. № BG16FFPR003-1.001-0016-C01-M037, получена през ИСУН 2020 УО на ПРР информира Община Велико Търново за приключване на процедурата по одобрение на искане за плащане № 2, с което Управляващият орган одобрява сума за авансово плащане в размер на 221 062,16 евро. Към датата на съставяне на настоящия

отчет средствта са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Статус към отчетния период:**

На 15.07.2026 г. в изпълнение на т. 2.4 „Технически отчети за напредъка“ от Методически указания за изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. през ИСУН 2020 генериран Шестмесечен технически отчет, одобрен през ИСУН 2020 от УО на ПРР на 27.07.2026 г.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции“:

С Решение № F837504/23.04.2026 г. е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции“:

Обособена позиция 1 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“

Обособена позиция 2 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“

Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“.

Уникален номер на процедурата № 00073-2026-0032, публикувана на официалната страница на АОП на адрес: <https://app.eop.bg/today/573407> . В рамките на посочения краен срок за подаване на оферти 26.05.2026 г. е получена една оферта. Със Заповед № РД 22-1229/27.05.2026 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за оценка и подбор на постъпилата 1 бр. оферта. С Протоколи № 1/27.05.2026г., Протокол № 2/13.07.2026г., Протокол № 3/14.07.2026г., Доклад от 17.07.2026г. и Решение № D56796752/17.07.2026г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП - а именно възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екипите за управление на проекти на Община Велико Търново по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по обособени позиции“

Обособена позиция 1 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“

Обособена позиция 2 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“

Обособена позиция 3 „Изпълнение на дейности по организация и управление чрез осигуряване на експерти за екип за управление на проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново“,

Процедурата е открита с Решение № F 883787/03.08.2026 г. и е публикувана на официалната страница на АОП на адрес: <https://app.eop.bg/today/599267> . В рамките на посочения краен срок за подаване на оферти 03.09.2026 г., за изпълнение на обособена позиция 2 са получени 4 бр. предложения за изпълнение, както следва: „Лимодорум“ ЕООД, „Бим Консултинг“ ООД, "ЗУП Инфраструктура" ДЗЗД, ДЗЗД „Лидер Консултинг ВТ“

Към датата на съставяне на настоящия отчет назначената със Заповед № РД 22-1920/04.09.2026 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за оценка и подбор продължава своята работа.

Наред с провеждането на процедури за избор на изпълнители, в рамките на отчетния период продължава подготовката на документация по възлагането на изпълнението на строително – монтажни работи за Дейност 3. Осигуряване на функционални връзка и пътна безопасност чрез ремонт на ул. „Козлуджа“ и ул. „Сан Стефано“ до връзката с Републикански път I-ви клас I-5.

Разработва се техническа спецификация за обявяване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за: Дейност 2. Доставка (закупуване) на оборудване за устойчива мобилност електробус и технически средства за контрол по паркирането на ППС и Дейност 1. Изграждане на три многоетажни паркинги в: кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа“ и „Широк център“.

**21. Проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими отпадъци /БО/ на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/- Велико Търново, с увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора“ на Програма Околна среда /ПОС/ 2021-2027г.“**

**Източник на финансиране:** Програма „Околна среда“ 2021-2027г., по Процедура за директно възлагане № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

Партньори: Общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Стражица - членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ в регион Велико Търново. Стойност на проекта: 6 344 063,62EUR/ 12 407 909,95 лв., от които БФП 5 075 250,90 EUR/9 926 327,96 лв. и съфинансиране от общините в размер на 1 268 812,72 EUR/2 481 581,99 лв.

**Дата на сключване АДФП:** 09.09.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 09.04.2027 г.

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П**

**Статус към отчетния период:**

Избор на изпълнители по реда на ЗОП:

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на техника за обслужване на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Доставка на трактор с челен товарач за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.

Обособена позиция № 2 Доставка на мобилно барабанно сито за компост за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.

Обособена позиция № 3 Доставка на шредер за предварително третиране на растителни/дървесни отпадъци за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 1 бр.

Обособена позиция № 4 Доставка на контейнери с обем 1100 л за отделени примеси за обслужване на инсталацията за компостиране на територията на РСУО Велико Търново – 10 бр.

С Решение № F702906/18.06.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на техника за обслужване на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по 4 обособени позиции на стойност 295 373,32 EUR/577 700,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес <https://app.eop.bg/today/496213> с уникален № 00073-2025-0042. Срокът за получаване на оферти е 18.07.2025г. В указания срок са постъпили съответно за ОП 1-3 бр., ОП 2- 5 бр., ОП 3 - 5 бр., ОП 4 - 0 бр. С Решение № D48118800/10.09.2025г. на Кмета на общината е прекратена ОП 4, на основание липса на подадени оферти. Със Заповед № РД 22-1492/21.07.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия която да разгледа и оцени постъпилите за ОП1, ОП 2 и ОП 3 оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“

С Решение № F695744/29.05.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ на стойност 74 546,36 EUR/145 800,00 лв. без ДДС, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес <https://app.eop.bg/today/495958> с уникален № 00073-2025-0035. Срокът за получаване на оферти е 30.06.2025г. В указания срок са подадени 11 броя оферти. Със Заповед № РД 22-1349/01.07.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към датата на отчета на 21.08.2026 г. са отворени ценовите оферти и Комисията продължава

своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на съдове, съоръжения и техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на съдове за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново; Обособена позиция № 2: Доставка на сметосъбиращи камиони за транспортиране на разделно събраните битови биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново; Обособена позиция № 3: Доставка на мобилни шредери за предварително третиране на място на разделно събрани битови биоразградими зелени отпадъци за нуждите на РСУО Велико Търново;

С Решение № F705681/17.07.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на съдове, съоръжения и техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ по три обособени позиции“ на стойност 5 022 940,00 лв. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0057, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/502171> . Крайния срок за подаване на оферти бе 02.09.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили съответно за ОП 1 – 7 бр. оферти, за ОП2 – 2 бр. оферти, а за ОП 3 – 5 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1791/04.09.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени подадените оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор) на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“

С Решение № F725002/29.07.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор) на обект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими битови отпадъци на РСУО Велико Търново“ на стойност 3 145 660,72 EUR/6 152 377,60 лв. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0064, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/495942> . Крайния срок за подаване на оферти 19.09.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 3 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1909/24.04.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/24.09.2025г., Протокол № 2/09.03.2026г., Протокол № 3/08.04.2026г., Протокол № 4/14.04.2026г. и Доклад от 15.04.2026 г., Комисията класира на първо място офертата на ДЗЗД „Компостиране Велико Търново 2025“. С Решение № D54507187/17.04.2026г. на Кмета на общината е определен за изпълнител ДЗЗД „Компостиране Велико Търново 2025“.

На 18.05.2026г. в КЗК е постъпила Жалба ВХР-1316-27.04.2026г. от „СА.И.Е.“ ЕООД срещу Решение № D54507187/17.04.2026г. на Кмета на общината е определен за изпълнител ДЗЗД „Компостиране Велико Търново 2025“. С Решение № АКТ-571/18.06.2026г. КЗК оставя жалбата на „СА.И.Е.“ ЕООД без уважение.

На 03.07.2026 чрез КЗК е постъпила касационна жалба във ВАС от „СА.И.Е.“ ЕООД

срещу Решение № D54507187/17.04.2026г. на Кмета на общината е определен за изпълнител ДЗЗД „Компостиране Велико Търново 2025“.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Провеждане на кампании за информиране и разясняване“ и „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“ по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Провеждане на кампании за информиране и разясняване на жителите на всички населени места от общините в РСУО Велико Търново за разделното събиране на биоразградимите битови отпадъци“.

Дейностите предмет на възлагане по настоящата обособена позиция са във връзка с „Изпълнение на мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в РСУО Велико Търново по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“ по процедура BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ на ПОС 2021– 2027 г.“

Обособена позиция № 2: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП.

Дейностите предмет на възлагане по настоящата обособена позиция са във връзка с „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“, по процедура BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ на ПОС 2021– 2027 г.“

С Решение № F846015/21.04.2026г- на Кмета на общината е открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Процедура за избор на изпълнител с предмет „Провеждане на кампании за информиране и разясняване“ и „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“ по проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Провеждане на кампании за информиране и разясняване на жителите на всички населени места от общините в РСУО Велико Търново за разделното събиране на биоразградимите битови отпадъци“ и Обособена позиция № 2: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП. Процедурата е с уникален № 00073-2026-0031 и е публикувана на официалната страница на АОП на адрес: <https://app.eop.bg/today/579686> . Прогнозната стойност на процедурата е 18 150,86 евро без ДДС. Сроктът за подаване на оферти бе 21.05.2026г.

За ОП 1: „Провеждане на кампании за информиране и разясняване на жителите на всички населени места от общините в РСУО Велико Търново за разделното събиране на биоразградимите битови отпадъци“

Със Заповед № РД 22-1190/22.05.2026г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в определения срок 4 бр. оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За ОП 2 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП

Със Заповед № РД 22-1190/22.05.2026г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в определения срок 4 бр. оферти. Към датата на

отчета Комисията продължава своята работа.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и публикуване на информация за проекта, изработване на информационни банери по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“.

Обособена позиция № 2: „Изработка, доставка и монтаж на билборд и информационна табела, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламno-информационни материали по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП.

За ОП 2 „Изработка, доставка и монтаж на билборд и информационна табела, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Решение № F841077/08.04.2026г. на Кмета на общината е открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции“ с уникален № 00073-2026-0027, публикуван на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/576034> . Прогнозната стойност на процедурата е 5 965,07 евро без ДДС. Краен срок за подаване на оферти 08.05.2026 г. Със Заповед № РД 22-1096/11.05.2026 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в определения срок 5 бр. оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

**22. Проект "Рекултивация на клетка 1 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново"**

**Източник на финансиране:** Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет 2 „Отпадъци“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Партньори:**

Община Горна Оряховица

Община Елена

Община Златарица

Община Лясковец

Община Стражица

**Стойност на проекта:** 1 398 424,20 EUR

**Дата на сключване АДФП:** 12.11.2025 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 12.09.2027 г.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез системата ИСУН 2020 на 02.12.2025 г. е подадено Авансово искане за плащане на стойност 5% от стойността на БФП по проекта. Искането на община Велико Търново е верифицирано.

**Статус към отчетния период:**

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Решение № F679296/11.04.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 30 661,56 EUR/59 968,80 лв. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0028, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/486200> . Крайният срок за подаване на оферти бе 12.05.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 10 бр. Със Заповед № РД 22-988/13.05.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/13.05.2026г., Протокол № 2/20.05.2026г., Протокол № 3/27.05.2026 г., Протокол № 4/07.07.2026 г. и Доклад от 07.07.2026 г. Комисията разглежда за допустимост и съответствие с обявените критерии офертите на изпълнителите и извършва своята оценка на офертите. С Решение № D56698557/07.07.2026 г. на Кмета на общината за спечелил участник е определен „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, гр. Шумен.

На 10.09.2026 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, гр. Шумен с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на

СМР за „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 14 202,15 евро без ДДС или 17 042,58 евро с ДДС.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

С Решение № F712274/14.08.2025г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“ на стойност 1 795 060,65 EUR/3 510 833,47 лв. Процедурата е с уникален № 00073-2025-0072, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/506240> . Крайния срок за подаване на оферти 03.10.2025г. В срока за подаване на оферти са постъпили 3 бр. оферти. Заповед № РД 22-2016/07.10.2025г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/07.10.2025г., Протокол № 2/27.05.2026г., Протокол № 3/02.09.2026 г., Протокол № 4/08.09.2026 г. и Доклад от 08.09.2026 г. Комисията разглежда за допустимост и съответствие с обявените критерии офертите на изпълнителите и извършва своята оценка на офертите. С Решение № D58319290/08.09.2026 г. на Кмета на общината за спечелил участник е определен ДЗЗД „Геомит МТ“, гр. Пловдив. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

На 18.09.2026г. в КЗК е постъпила Жалба ВХР-2785-18.09.2026 г. от „СА.И.Е.“ ЕООД срещу Решение № D58319290 от 08.09.2026 на Кмета на Община Велико Търново за избор на изпълнител. Предстои разглеждане на жалбата.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и публикуване на информация за проекта, изработване на информационни банери по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“.

Обособена позиция № 2: Изработка, доставка и монтаж на билборд и информационна табела, във връзка с популяризиране и информиране на обществеността в Общините от РСУО Велико Търново за дейностите по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

Обособена позиция № 3: Изработка и доставка на печатни и рекламno-информационни материали по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико

Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 12 от ЗОП.

С Решение № F841077/08.04.2026г. на Кмета на общината е открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Видимост, прозрачност и комуникация по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“, по процедура BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ по обособени позиции“ с уникален № 00073-2026-0027, публикуван на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/576034> . Прогнозната стойност на процедурата е 5 965,07 евро без ДДС. Краен срок за подаване на оферти - 08.05.2026 г.

За ОП 1 „Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне и публикуване на информация за проекта, изработване на информационни банери по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

Със Заповед № РД 22-1096/11.05.2026 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в определения срок 4 бр. оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

За ОП 3 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект „Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново“

Със Заповед № РД 22-1096/11.05.2026 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в определения срок 2 бр. оферти. Към датата на отчета Комисията продължава своята работа.

### **23. Проект „Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Околна среда“ 2021-2027, Приоритетна ос: „Риск и изменение на климата“, Процедура BG16FFPR002-4.007 „Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 25.03.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 25.12.2026 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 931 510,96 евро

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 17.06.2026 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за авансово плащане в размер на 386 302,19 евро. УО на ПОС 2021-2027 с кореспонденция № BG16FFPR002-4.007-0002-C01-M008/18.06.2026 г. изпраща Решение № N-229/18.06.2026 г., по силата на което верифицираната сума е в размер на 386 302,19 евро. Към датата на съставяне на настоящия отчет средствата са постъпили в пълен размер по сметката на Община Велико Търново.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

## Статус към отчетния период:

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № VTR 04.27423.04, с. Емен, Община Велико Търново“

С Решение № F852433/02.06.2026 г. на Кмета на общината е обявена процедура на избор на изпълнител с предмет: „Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № VTR 04.27423.04, с. Емен, Община Велико Търново“ с прогнозна стойност 603 790,96 евро без ДДС/724 549,15 евро с ДДС. Процедурата е с уникален № 00073-2026-0043, публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/584138>. Крайният срок за подаване на оферти е 06 юли 2026г. Постъпили са 2 бр. предложения от ДЗЗД „ДЖАГЕКС“, Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД. В резултат от проведени заседания на 07.07.2026 г., 10.07.2026 г., 30.07.2026 г. и 03.08.2026 г. назначената със Заповед № РД 22-1492/06.07.2026 г. от Кмета на Община Велико Търново, класира на първо място оферта от „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД с предложена цена 603 648,55 евро без ДДС, респ. 724 378,26 евро с ДДС.

На 14.09.2026 г. с посоченото дружество е подписан договор № BG16FFPR002-4.007-0002-C01-S-03 с предмет: „Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № VTR 04.27423.04, с. Емен, Община Велико Търново“ на обща стойност 603 648,55 евро без ДДС, респ. 724 378,26 евро с ДДС.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка за започване на укрепителните дейности.

## Информация за напредък по сключените договори:

На 08.06.2026 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Джагекс“, Велико Търново е сключен договор № BG16FFPR002-4.007-0002-C01-S-01 с предмет: „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Укрепване на нововъзникнало свлачище на ул. „Поп Харитон“ на стойност 191 884,27 евро с ДДС;

Към датата на съставяне на настоящия отчет поради спецификата на терена и констатирана промяна в очертанията на външния край на пропадането на терена на пътното платно в ход бе процедура по издаване на ново конструктивно становище относно възможностите за реализиране на предвидените строително-монтажни работи и необходимостта от прецизиране на разработения технически проект.

На 08.06.2026 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Джагекс“, гр. Велико Търново е сключен договор № BG16FFPR002-4.007-0002-C01-S-02 с предмет: „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции: Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище № VTR 04.20242.07 на път VTR 1010 I-5/- о.п. Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. „Чолаковци“ – Велико Търново, ул. „Сан Стефано“ /GAB 3110/, Община Велико Търново“ на стойност 887 594,10 евро с ДДС.

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните работи се изпълняват съгласно предложени линеен график от фирмата-изпълнител.

## 24. Проект „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“

**Източник на финансиране:** Програма „Околна среда“ 2021-2027г., Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.012 – „Зелени мерки в градска среда“(5)

**Индикативен период на изпълнение:** 28 месеца

**Стойност на проектното предложение:** 1 766 186,62 EUR

**Статус към отчетния период:**

В рамките на отчетния период през системата ИСУН 2020 е подадена актуализирана прогноза за предстоящи искания за плащане, включваща разходите, които се предвиждат да бъдат подадени за верификация до 15.10.2026 г.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на зелени мерки по проект „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“, финансирани по процедура BG16FFPR002-5.012 „Зелени мерки в градска среда“ (5), по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021-2027“

С Решение № F854037 от 19.05.2026 г. на кмета на Община Велико Търново в ЦАИС АОП е открита повторно процедура с предмет: „Изпълнение на зелени мерки по проект „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново“, финансирани по процедура BG16FFPR002-5.012 „Зелени мерки в градска среда“ (5), по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021-2027“ в община Велико Търново, с уникален № 00073-2026-0039 в РОП. Процедурата е публикувана на официалната страница на АОП с адрес: <https://app.eop.bg/today/584798>. Краен срок за подаване на оферти 03.07.2026 г.

В указания срок са подадени 3 бр. оферти. Със Заповед РД 22 -1613/22.07.2026 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия със задача да разгледа постъпилите оферти. С Протокол № 1/07.07.2026 г., Протокол № 2/08.07.2026 г., Протокол № 3/ 24.07.2026 г. и Доклад от 24.07.2026 г. на Комисията реши обществената поръка да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. С решение № D57139576/24.07.2026 г. на Кмета на община Велико Търново процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. II-ро от ЗОП, а именно: Възложителят прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка, с мотивирано решение, поради това, че всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

**25. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , кв. "Картала", ул. „Камен Зидаров“ № 16 и 18“, BG-RRP-4.039-0301**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 369 441,75 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за

възстановяване и устойчивост в размер на 369 441,75 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-0301 „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. "Картала", ул. „Камен Зидаров“ № 16 и № 18“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Камен Зидаров“ № 16 и № 18, кв. Картала, в гр. Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 30 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти и гаражи/, 100% представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум 60% спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 2299,71 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 468 292,67 kWh/год. до 152 709,12kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 66 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 67% спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**26. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, зона В, ул. „Венета Ботева“ № 1, вх. А, Б и В“, BG-RRP-4.039-0779**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 538 566,96 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 538 566,96 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-0779 – „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, зона В, ул. „Венета Ботева“ № 1, вх. А, Б и В“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на

многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. "Венета Ботева" № 1, вх. А, Б и В, кв. Бузлуджа, зона В в гр. Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 51 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартамент/, 100% представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум 55% спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 3 943,60 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 736 308,17 kWh/год. до 314 394,85kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 89,1 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 57,30 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**27. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Дебелец, община Велико Търново, ул. "Иван Вазов" № 48, Вх. А, Б и В.“, BG-RRP-4.039-0847**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 639 631,67 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 639 631,67 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-0847 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Дебелец, община Велико Търново, ул. "Иван Вазов" № 48, Вх. А, Б и В.“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда , намираща се на ул. „Иван Вазов“ № 48, гр. Дебелец, община Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 45 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 89,65 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум 65 % спестяване от нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 4 407 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 317 028,85 kWh/год. до 433 114,42 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 186,56 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до 67,11 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**28. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Охрид“ № 1 и ул. „Ален мак“ № 2“, BG-RRP-4.039-1201**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 192 550,02 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 1 192 550,02 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1201 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Охрид“ №1 и ул. „Ален мак“ № 2“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Охрид“ № 1 и ул. „Ален Мак“ № 2 в гр. Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 144 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 90,96 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат 56,50 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 10 427,90 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 2 189 678,18 kWh/год. до 9 525 90,98 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 264,13 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 55% спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**26. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд във Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 19“, BG-RRP-4.039-1212**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 452 552,09 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 452 552,09 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1212 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд във Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 19“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. "Филип Тотю" № 19, гр. Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 42 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 96,88 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум 50 % спестяване от нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 3748,00 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 8 679 36,38 kWh/год. до 3 979 60,021 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 99,98 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до 54,15 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**30. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Велико Търново, ул. Бойчо Войвода № 1“, BG-RRP-4.039-1217**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 479 275,07 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 479 275,07 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1217 – „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Велико Търново, ул. „Бойчо Войвода“ № 1“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. "Бойчо Войвода" № 1, в гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 35 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение - апартаменти; 98,79 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат, от която да се постигнат 61,37 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 3 146,46 кв.м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 692 759,38 kWh/год. до 267 600,98 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 93,65 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 61 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**31. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул. "Ниш" 8 А-Г“, BG-RRP-4.039-1244**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 700 026,11 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 700 026,11 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1244 – „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул. "Ниш" 8 А-Г“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. "Ниш" № 8 А-Г, гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 72 индивидуално обособени жилищни обекта, 90,18% представени с регистрирано Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул. "Ниш" 8 А-Г по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна, устойчива и модерна жилищна среда, в резултат от която да се постигнат минимум 60 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност и обследване на техническите характеристики на сградата със съставяне на технически паспорт, включващи внедряване на енергоспестяващи мерки върху 5 334,2 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 160 358,20 kWh/ год. до 4 584 24,47kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 153,01 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 60,49 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**32. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , ул. "Филип Тотю" № 9, № 11 и № 13“, BG-RRP-4.039-1276**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 126 333,45 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 1 126 333,45 евро за изпълнение на инвестиция

BG-RRP-4.039-1276 – „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , ул. "Филип Тотю" № 9, № 11 и № 13".

**Кратко описание на инвестицията:**

Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. "Филип Тотю" № 9, №11, №13, гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 108 индивидуално обособени жилищни обекта /апартаменти/, 95,30% представени с регистрирано Сдружение на собствениците "Гр. Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 9, №11, №13" по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна, устойчива и модерна жилищна среда, в резултат от която да се постигнат минимум 50% спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност и обследване на техническите характеристики със съставяне на технически паспорт на цитирания обект, включващи внедряване на енергоспестяващи мерки върху 7 883,4 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 799 904,47 kWh/год. до 723 931,31 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 233,9tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 59,78 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**33. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , кв. Бузлуджа, зона Б, ул. „Димитър Рашев" № 18, № 20, № 22“, BG-RRP-4.039-1301**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 568 398,05 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 568 398,05 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1301 – „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , кв. Бузлуджа, зона Б, ул. „Димитър Рашев" № 18, № 20, № 22".

### **Кратко описание на инвестицията:**

Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. "Бузлуджа", зона "Б", ул. "Димитър Рашев" № 18, № 20, № 22, гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 116 самостоятелно обособени обекта, 81,50% представени с регистрирано Сдружение на собствениците гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, зона Б, ул. „Димитър Рашев“ № 18, № 20, № 22" по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна, устойчива и модерна жилищна среда, в резултат от която да се постигнат минимум 57,20 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност и обследване на техническите характеристики на сградата със съставяне на технически паспорт, включващи внедряване на енергоспестяващи мерки върху 6 835,62 кв. м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 441 016,54 kWh/год. до 616 760,94 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 174,09 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 57, 20 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

### **34. Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4“, BG-RRP-4.039-1647**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 185 777,79 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 185 777,79 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1647 – "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4“.

### **Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. "Асен Разцветников" № 4, в гр.

Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 19 индивидуално обособени обекта, от които 16 с жилищно предназначение, 100% представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат, от която да се постигнат 63,17 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 1 236,87 кв.м. РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 291 484,56 kWh/год. до 107 365,47 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 38,17 tCO<sub>2</sub>/год. водещо до над 63 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**35. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ № 7“, BG-RRP-4.039-1808**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 911 934,23 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 911 934,23 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1808 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ № 7“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Деньо Чоканов“ № 7, кв. Бузлуджа, в гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 87 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 97,06 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат 57,46 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 7 602,19 кв.м РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 126 0960,14 kWh/год. до 536 352,31 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 152,07 tCO<sub>2</sub>/год. водещо до над 55% спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**36. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Клокотница“ № 2“, BG-RRP-4.039-1811**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 035 713,86 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 1 035 713,86 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1811 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Клокотница“ № 2“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Клокотница“ № 2 в гр. Велико Търново. Жилищната сграда се състои от 55 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 94,20 % представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат 62,74 % спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 6 479,13 кв. м РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 113 716,95 kWh/год. до 415 015,22 kWh/год., намаляване на

емисиите на парникови газове с 146,26 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 60 % спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**37. Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ №5“, BG-RRP-4.039-1814**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция С4.19 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 968 200,17 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 968 200,17 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-1814 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деньо Чоканов“ №5“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Деньо Чоканов“ № 5, кв. Бузлуджа, в гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 87 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 97,58% представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат 57,46% спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 7376,10 кв. м РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 1 260 960,14 kWh/год. до 536 352,31 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 152,07 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 55% спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

**38. Предложение за изпълнение на инвестиция „ Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Росица“ № 3“, BG-RRP-4.039-2775**

**Източник на финансиране:** процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I част от Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“

**Бенефициент:** Община Велико Търново

**Дата на сключване на ДБФП:** 28.08.2026 г.

**Крайна дата за изпълнение на проекта:** 31.12.2029 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 262 593,58 EUR

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Статус през отчетния период:**

На 28.08.2026 г. между Община Велико Търново и „Българска банка за развитие“ ЕАД се сключи Споразумение за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 262 593,58 евро за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.039-2775 – „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Росица“ № 3“.

**Кратко описание на инвестицията:**

Инвестицията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Росица“ № 3, в гр. Велико Търново.

Жилищната сграда се състои от 28 индивидуално обособени обекта с жилищно предназначение /апартаменти/, 85,54% представени в регистрирано по реда на ЗУЕС Сдружение на собствениците.

Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат 71,88% спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия.

За целта е изготвено обследване за енергийна ефективност на цитирания обект, включващ внедряване на енергоспестяващи мерки върху 1 560,00 кв. м РЗП жилищна инфраструктура, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия от 800 943,00 kWh/год. до 225 225,00 kWh/год., намаляване на емисиите на парникови газове с 119,55 tCO<sub>2</sub> /год. водещо до над 70% спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева

Заместник –кмет СТИПК

Изготвил:

Мариана Иванова

Главен експерт отдел СИПП

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

| № на проекта | Наименование на проекта                                                                                                                                                                       | Стойност на проекта | в т.ч. собствен принос и финансов инструмент | Разходи от началото на проекта до 30.09.2026 г. на касова основа |                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                        | Неусвоени средства по аванси |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                     |                                              | Общо разходи                                                     | в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган | в т.ч. заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но не верифицирани | в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифициран и разходи |                              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                                            | 5                                                                | 6                                                          | 7                                                                                                                                                 | 8                                                                      | 9                            |
| 1            | „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ - Велико Търново“                                                                                                                        | 282 072,74          | 0,00                                         | 111 378,73                                                       | 78 758,31                                                  | 32 620,42                                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 2            | „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“                                                                    | 13 153 959,86       | 0,00                                         | 486 788,37                                                       | 486 788,37                                                 |                                                                                                                                                   | 0,00                                                                   | 2 408 138,91                 |
| 3            | „Топъл обяд в Община Велико Търново“                                                                                                                                                          | 472 873,28          | 0,00                                         | 328 974,86                                                       | 295 936,15                                                 | 33 038,71                                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 25 876,03                    |
| 4            | „Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“                                                                                                                               | 1 931 510,96        | 0,00                                         | 3 598,35                                                         |                                                            | 3 598,35                                                                                                                                          |                                                                        | 386 302,19                   |
| 5            | „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“                                                                                                  | 2 223 143,91        | 0,00                                         | 438 742,40                                                       | 420 434,52                                                 | 18 307,88                                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 1 640,82                     |
| 6            | „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“                                                                                                                 | 2 277 013,15        | 0,00                                         | 2 153 595,14                                                     | 1 807 367,14                                               | 0,00                                                                                                                                              | 346 228,00                                                             | 14 174,00                    |
| 7            | LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“                                             | 1 101 604,59        | 445 599,06                                   | 92 281,16                                                        | 61 220,98                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 31 060,17                                                              | 142 726,22                   |
| 8            | „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“                                                                                                                         | 3 947 914,20        | 0,00                                         | 1 792 034,42                                                     | 1 792 034,42                                               |                                                                                                                                                   |                                                                        | 694 051,17                   |
| 9            | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ 11 вх. А, Б, В и Г“, № BG-RRP-4.023-1303-C01                                                          | 714 048,13          | 0,00                                         | 16 965,28                                                        | 16 965,28                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 10           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново - ул. Димитър Благоев № 3“, № BG-RRP-4.023-1268-C01                                                                        | 554 957,47          | 0,00                                         | 17 754,30                                                        | 17 754,30                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 11           | „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, жк Бузлуджа, ул. Деньо Чоканов №2, вх. А, вх. Б, вх. В“, № BG-RRP-4.023-1257-C01 | 603 573,41          | 0,00                                         | 12 728,92                                                        | 12 220,28                                                  | 508,64                                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 12           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Чолаковци ул. "Бяла Бона" №10, №12 и №14“, № BG-RRP-4.023-1224-C01                                                    | 1 303 892,02        | 0,00                                         | 667 967,77                                                       | 667 251,60                                                 | 716,17                                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 13           | „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. Краков №6 и ул. Ален Мак №5“, BG-RRP-4.023-1229-C01                                                            | 887 147,92          | 0,00                                         | 454 366,30                                                       | 453 933,75                                                 | 432,55                                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 14           | „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците "гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" 11, вх. А, Б, В“, № BG-RRP-4.023-1664-C01               | 574 735,39          | 0,00                                         | 11 230,16                                                        | 11 230,16                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 15           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ален Мак № 3, вх. А и Б“, № BG-RRP-4.023-1309-C01                                                                     | 407 097,56          | 0,00                                         | 208 710,36                                                       | 208 369,84                                                 | 340,52                                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,29                         |
| 16           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Ил. Драгостинов №15, бл. 26, вх. А, Б, В“, № BG-RRP-4.023-1220-C01                                                    | 515 562,04          | 0,00                                         | 13 904,18                                                        | 13 048,18                                                  | 856,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                   |                              |
| 17           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в град Велико Търново, ул. Ниш № 6“, № BG-RRP-4.023-0778-C01                                                                                    | 704 017,34          | 2 246,34                                     | 616,00                                                           | 0,00                                                       | 616,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                         |
| 18           | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Димитър Благоев № 13“, № BG-RRP-4.023-1264-C01                                                                        | 910 725,75          | 0,00                                         | 14 295,42                                                        | 14 295,42                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |              |              |          |          |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 19 | „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №15", № BG-RRP-4.023-1209-C01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758 933,68    | 0,00         | 21 199,40    | 21 199,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 20 | "Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №16 и №18", № BG-RRP-4.023-1345-C01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 746 117,04    | 0,00         | 386 907,39   | 384 632,81   | 2 274,58 | 0,00     | 0,00         |
| 21 | „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“, ул. „Борис Богданов“ №9", № BG-RRP-4.023-1792-C01                                                                                                                                                                                                                                        | 846 298,78    | 0,00         | 425,71       | 0,00         | 425,71   | 0,00     | 0,00         |
| 22 | „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул. Краков №4, вх.А, вх.Б, вх.В", № BG-RRP-4.023-1204 -C01                                                                                                                                                                                                                                               | 549 482,36    | 0,00         | 281 752,41   | 281 411,89   | 340,52   | 0,00     | 0,00         |
| 23 | "Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Картала, ул. Васил Петleshков №2", № BG-RRP-4.023-1796-C01                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178 535,49    | 895,43       | 102 795,14   | 102 669,98   | 125,16   | 0,00     | 0,00         |
| 24 | "Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. Баба Мота №3", № BG-RRP-4.023-1801-C01                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198 385,78    | 7 967,31     | 113 462,65   | 111 286,11   | 125,16   | 2 051,38 | 0,00         |
| 25 | „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 858 053,34  | 0,00         | 895 743,20   | 895 743,20   | 0,00     | 0,00     | 63 889,38    |
| 26 | "Изграждане на сграда - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция"                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 093 103,79  | 0,00         | 1 200 398,40 | 1 200 398,40 | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 27 | "Иновативно здравно-социални услуги в община Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 778 268,53    | 0,00         | 196 959,12   | 196 959,12   | 0,00     | 0,00     | 10 541,13    |
| 28 | „Зелена мобилност за достъпни социални услуги в Община Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 302,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 29 | Проект „Повишаване сигурността в малките населени места в Община Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 040 356,39  | 0,00         | 5 096,70     | 5 096,70     |          |          | 1 059 062,59 |
| 30 | Проект „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново, чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики"                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 160 910,20 | 0,00         | 48 769,73    | 48 769,73    | 0,00     | 0,00     | 4 207 567,75 |
| 31 | Проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 417 315,71 | 6 224 720,24 | 46 423,63    | 46 423,63    | 0,00     | 0,00     | 99 976,00    |
| 32 | Проект „Надграждане на инсталацията за компостиране за разделно събрани биоразградими БО на РСУО Велико Търново, с увеличаване на капацитета и подобряване /модернизиране на технологията за рециклиране по процедура № BG 16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци –втора" на ПОС 2021-2027г. | 6 344 063,62  | 1 268 812,72 | 161 333,04   | 161 333,04   | 0,00     | 0,00     | 92 429,51    |
| 33 | Проект "Рекултивация на клетка 1 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 398 424,20  |              | 34 972,36    | 34 972,36    | 0,00     | 0,00     | 34 948,85    |
| 34 | Проект "Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704 539,38    | 0,00         | 11 012,00    | 11 012,00    |          |          |              |
| 35 | „Прилагане на нов подход за подобряване качеството на въздуха на територията на град Велико Търново "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 766 186,62  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 3 906,75     |
| 36 | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново , кв. "Картала", ул. „Камен Зидаров" № 16 и 18", BG-RRP-4.039-0301                                                                                                                                                                                                                                         | 369 441,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 37 | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, зона В, ул. „Венета Ботева" № 1, вх. А, Б и В", BG-RRP-4.039-0779                                                                                                                                                                                   | 538 566,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                     |                  |                   |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 38          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Дебелец, община Велико Търново, ул. "Иван Вазов" № 48, Бх. А, Б и В.", BG-RRP-4.039-0847                                                | 639 631,67           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 39          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Охрид“ № 1 и ул. „Ален мак“ № 2“, BG-RRP-4.039-1201                                                                | 1 192 550,02         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 40          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд във Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 19", BG-RRP-4.039-1212                                                                                 | 452 552,09           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 41          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Велико Търново, ул. Бойчо Войвода № 1“, BG-RRP-4.039-1217                                           | 479 275,07           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 42          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, ул."Ниш" 8 А-Г", BG-RRP-4.039-1244                                             | 700 026,11           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 43          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново , ул. "Филип Тотю"№ 9, № 11 и № 13", BG-RRP-4.039-1276                          | 1 126 333,45         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 44          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Сдружение на собствениците в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, зона Б, ул. „Димитър Рашев" № 18, № 20, № 22", BG-RRP-4.039-1301 | 568 398,05           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 45          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците „Гр. Велико Търново, ул. „Асен Разцветников" № 4", BG-RRP-4.039-1647                                 | 185 777,79           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 46          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деню Чоканов" № 7", BG-RRP-4.039-1808                                                                | 911 934,23           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 47          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Клокотница" № 2", BG-RRP-4.039-1811                                                                                | 1 035 713,86         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 48          | Предложение за изпълнение на инвестиция „Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. „Деню Чоканов" №5", BG-RRP-4.039-1814                                                                 | 968 200,17           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 49          | Предложение за изпълнение на инвестиция „ Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд в гр. Велико Търново, ул. „Росица" № 3", BG-RRP-4.039-2775                                                                                   | 262 593,58           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>ОБЩО</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>96 909 122,19</b> | <b>7 950 241,10</b> | <b>10 333 182,99</b> | <b>9 859 517,07</b> | <b>94 326,37</b> | <b>379 339,55</b> | <b>9 245 231,59</b> |

**По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" , Дирекция СПЗТ и Отдел СИПП**